

GRAFIC CALENDARISTIC DE ORGANIZAREA LUCRARILOR

DENUMIREA	Termen de construcție luni	LUNI																							
		1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SECTIA CARDIOLOGICA	7																								
		LUCRARI DE DEMOLARE / DEMONTARE																							
Pregatirea terenului	1 saptamina																								
Demontarea retelelor interioare a a cana iza e;g ect icitate ; etele venti a e ; ca orife e)	2 saptamini																								
Demontarea timplariei- Usi /Ferestre	2 saptamini																								
Demolarea Pereti Demolarea stratului de finisare superior la pereti pina la mortar existent	2 saptamini																								
Demolarea stratului de finisare superior la pardoseli pina la placa mortar de nivelare existent.	2 saptamini																								
		LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI FINISARE																							
Lucrari constructie pardoseli	1																								
Lucrari de constructie pereti noi din regips 125mm	1																								
Lucrari instalare timplarie - ferestre usi Lucrari ingineresti	2																								
Lucrari instalare tavan suspendat	2 saptamini																								
Lucrari de finisare interioara la pereti pardoseli	3																								

Beneficiar
 IMSP SR Rîșcani

Nr-03/02-2025 - -OLC

REPARATIE INTERIOARA CU REABILITAREA RETELOR DE
 ELECTRICITATE APĂ SI CANALIZARE LA BLOCUL cu nr cadastral
 7101105,179,01 din cadrul IMSP , SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI din str. Nicolae
 Testemiteanu 6 or. Rîșcani.

Mod.	Nr.pari	Foia.	Nr. doc.	Semnatura.	
A.S.P					2025
Arhitect					2025

Faza	Plansa	Planse
PE	7	

GRAFIC CALENDARISTIC DE
 ORGANIZAREA LUCRARILOR