

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020															
		Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Turn H=50m:																
	Organizare de șantier																
	-Lucrari de terasament																
	-Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare																
	-Montarea Turnului H=50m																
	-Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG si Gard cu impamintare																
	-Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn																
	-Lucrari de montaj a gardului																
	-Lucrari de montaj a Shelterului																
	-Lucrari de montaj a DG																
	-Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului																
	-Lucrari Electricitate																
	-Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.																
2	Turn H=40m:																
	Organizare de șantier																
	-Lucrari de terasament																
	-Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare																
	-Montarea Turnului H=40m																
	-Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, DG cu impamintare																
	-Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn																
	-Lucrari de montaj a DG																
	-Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului																
	-Lucrari Electricitate																
	-Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.																
	-Amenajarea teritoriului																
	-Acceptanta finala																
3	Pilon SK26m:																
	Organizare de șantier																
	-Lucrari de terasament																
	-Montarea Pilonului SK26m																
	-Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, DG cu impamintare																
	-Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn																
	-Lucrari de montaj a DG																
	-Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului																
	-Lucrari Electricitate																
	-Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.																
	-Amenajarea teritoriului																
	-Acceptanta finala																
	4	Monopol H=30m:															
Organizare de șantier																	
-Lucrari de terasament																	
-Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare																	
-Montarea Monopolului H=30m																	
-Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, DG cu impamintare																	

