

Formular F 3.3

Grafic de execuție a lucrărilor

Reparația acoperișului la Sala sportivă a gimnaziului din s.Sirota r.nul Orhei

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021				
Organizare de șantier	3 zile					
Construcția centurii antiseismice din beton armat	15 zile					
Construcția șarpantei de lemn	30 zile					
Construcția învelitoarei acoperișului	15 zile					
Instalarea jgheaburilor și burlanelor						

Total termenul de execuție a lucrărilor: 60 zile

Semnat: _____

Nume: Valeriu Lupașco

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:

Întreprinderea Municipală „Servicii în Construcții”

a Consiliului raional Orhei