

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

Lucrări de gazificare a caselor de locuit din satul Codreanca

No	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile												Executantul	
		1	2	3	4	5	27	28	38	39	41	42	90		
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X	X										Beneficiarul
2.	Pichetarea traseului					X									Beneficiar /Antreprenor
3.	Săpături mecanice cu excavatorul					X	X								Antreprenor
4.	Montarea, sudarea gazoductului în tranșeu din PE de presiune medie, joasă					X	X								Antreprenor
5.	Astuparea tranșeului cu excavatorul					X	X								Antreprenor
6.	Montarea, izolarea și bitonarea ieșirelor/intrărilor din pământ							X	X						Antreprenor
7.	Montarea robinetelor cu flanșe							X	X						Antreprenor
8.	Montarea dulapurilor de reglare, îngrădirea pentru dulapuri							X	X						Antreprenor
9.	Montarea contorului							X	X						Antreprenor
10.	Verificarea la etansietate									X	X				Antreprenor
11.	Amenajarea teritoriului									X	X	X			Antreprenor
12.	Pregătirea documentatiei tehnice pentru darea in exploatare												X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 90 zile de la semnarea contractului

Data completării: 02 mai 2019

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"