

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFICUL DE EXECUTIE**

**Lucrări de instalare a centralei termice pe gaz la Gimnaziul D.Cantemir din s.Mîndrești,r-nul Telenеști**

Etapă	Denumira lucrărilor	ANUL 2020								ANUL 2021															
		NOIEMBRIE				DECEMBRIE				IANUARIE				FEBRUARIE				MARTIE				APRILIE			
		1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2
1	Organizarea de șantier	■																							
2	Lucrari de demontare	■	■	■																					
3	Lucrari de constructii/reparatii generale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Montarea gazoductului exterior si dulapului de reglare si masurare a gazului					■	■	■	■																
5	Montarea gazoductului interior, ventilarii si incalzirii centralei termice													■	■	■	■								
6	Montarea utilajului termomecanic si conectarea la sistema de incalzire									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Montarea utilajului electric, de automatizare, paza si antiincendiu																			■	■	■	■		
8	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune																						■	■	
9	Recepția de terminare a lucrărilor																								■

**Durata Lucrări de instalare a centralei termice pe gaz la Gimnaziul D.Cantemir din s.Mîndrești,r-nul Telenеști - 180 zile**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "AM Sisteme"