

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajului 2 inclusiv birouri la INCE

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație a etajului 2 inclusiv birouri la INCE</u>				-----	--					

Lucrările se vor executa în 40 zile.

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Țurcan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ALIOTON TEH

Grafic săptămânal de executare a lucrărilor

Termen de execuție: 40 zile calendaristice

Perioada: 01.06.2026 – 10.07.2026 (termenii pot fi modificați conform contractului)

Săptămâna	Perioada	Lucrări executate
Săptămâna 1	01.06 – 07.06	Organizare șantier, lucrări de demolare, trasare și instalare cablaje electrice în toate încăperile și coridoarele
Săptămâna 2	08.06 – 14.06	Începerea lucrărilor de reparație în cabinete (200, 207, 209, 217, 219, 229, 306, 307, 308) în paralel cu lucrările electrice și de montaj
Săptămâna 3	15.06 – 21.06	Continuarea reparațiilor interioare în cabinete, montaj corpuri de iluminat și finisaje parțiale
Săptămâna 4	22.06 – 28.06	Finalizarea lucrărilor de bază în cabinete, verificarea instalațiilor electrice, pregătirea pentru finisaje finale
Săptămâna 5	29.06 – 05.07	Finisaje generale în toate cabinetele, remedieri locale, montaj elemente finale
Săptămâna 6	06.07 – 10.07	Finisarea coridoarelor, remedieri finale, curățenie tehnologică, recepția lucrărilor

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Țurcan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ALIOTON TEH