

# Sarcini

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Constructia sistemului de canalizare in sectorul Valul lui Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statia de epurare)	03.06.2019	14.11.2020
Transmiterea santierului s primirea ordinului de incepere a lucrarilor	03.06.2019	03.06.2019
Demolarea cladirii edificiilor Etapa I	04.06.2019	04.09.2019
Scoaterea solului fertil. Etapa 1	04.06.2019	12.08.2019
Sistematizarea pe verticala. Etapa 1	05.09.2019	09.03.2020
Amenajarea teritoriului. Etapa 1	23.06.2020	27.07.2020
Bloc epurare biologic BIOTAL	04.06.2019	25.11.2019
Lucrari generale de constructie	04.06.2019	16.09.2019
Incalzirea	17.09.2019	27.09.2019
Ventilarea	17.09.2019	03.10.2019
Conducte proces tehnologic	17.09.2019	25.11.2019
Utilaj	04.06.2019	21.10.2019
Instalatie de iluminta, luminta electric	17.09.2019	09.10.2019
Platforma de nisip	04.10.2019	28.01.2020
Lucrari generale de constructie	04.10.2019	28.01.2020
Conducte proces tehnologic	04.10.2019	28.01.2020
Platforma de namol	26.11.2019	23.05.2020
Lucrari generale de constructie	26.11.2019	20.03.2020
Conducte proces tehnologic	29.01.2020	23.05.2020
Cladire cu gratare.	05.09.2019	07.04.2020
Lucrari de constructie generala	05.09.2019	15.10.2019
Apeduct B1	16.10.2019	10.01.2020
Montarea utilaj tehnologic	11.01.2020	01.02.2020
Utilaj	16.10.2019	08.02.2020
Canalizare K1	11.01.2020	09.03.2020
Incalzire	16.10.2019	12.12.2019
Ventilare	16.10.2019	12.12.2019
Instalatie de iluminta, luminat electric	10.02.2020	07.04.2020

# Sarcini

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Deznisipator D=4m	17.09.2019	18.04.2020
Conducte proces tehnologic.	17.09.2019	10.01.2020
Lucrari generale de constructie	13.12.2019	18.04.2020
Alimentare cu energie electrica.	04.06.2019	31.08.2020
CL-10kV. L=0.76km	04.06.2019	27.09.2019
Post de transformare. 2KTPGS-250-10/0.4	04.06.2019	31.07.2019
2KTPGS - 250-10/0.4. Utilaj	04.06.2019	31.07.2019
CL-0.4kV L=1.65km	13.08.2019	18.12.2019
Deznisipator D=4m. CL-0.4kV	20.04.2020	29.05.2020
Statia de pompare a apei de namol. CL-0.4kV	22.07.2020	31.08.2020
Iluminatul terenului	04.03.2020	30.04.2020
Statia de pompare a apei de namol	04.06.2019	21.07.2020
Lucrari generale de constructie	05.09.2019	03.03.2020
Conducte proces tehnologic	04.03.2020	21.07.2020
Utilaj.	04.06.2019	25.11.2019
Ventilarea	04.03.2020	27.06.2020
Decantor cu doua etaje.	05.09.2019	13.08.2020
Conducte proces tehnologic	20.04.2020	13.08.2020
Lucrari generale de constructie	05.09.2019	13.04.2020
Pavarea drumului de acces. Etapa 1	10.03.2020	22.06.2020
Testarea si punerea in functiune a echipamentului tehnologic	25.05.2020	14.11.2020

