

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a Instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente p/u îndepărtarea materiei gazoase la depozitele de arhivă nr.1, nr.3, nr.5 a ANA-DGFAG, I etapă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier	01-04.04								
2	Arhiva nr. 1 Categorie de lucrări									
3	Cablarea	07-11.04 14-18.04 22-25.04 29-30.04	05-08.05 12-16.05 19-23.05 26-30.05	02-06.06 09-13.06 16-20.06 23-27.06						
4	Instalarea utilajului					04-08.08 11-15.08 18-22.08 25-26.08 28-29.08	01-05.09 08-12.09 15-19.09 22-26.09 29-30.09			
6	Reglarea-demararea								03-07.11 10-14.11 17-21.11 24-28.11	01-05.12 08-12.12 15-19.12 22-24.12
7	Arhiva nr. 2 Categorie de lucrări									
8	Cablarea			02-06.06 09-13.06	01-04.07 07-11.07					

				16-20.06 23-27.06	14-18.07 21-25.07 28-31.07					
9	Instalarea utilajului						01-05.09 08-12.09 15-19.09 22-26.09 29-30.09	01-03.10 06-10.10 13-17.10 20.24.10 27-31.10		
10	Reglarea- demararea								03-07.11 10-14.11 17-21.11 24-28.11	01-05.12 08-12.12 15-19.12 22-24.12
11	Arhiva nr. 3 Categoria de lucrări									
12	Cablarea				01-04.07 07-11.07 14-18.07 21-25.07 28-31.07	04-08.08 11-15.08 18-22.08 25-26.08 28-29.08				
13	Instalarea utilajului							01-03.10 06-10.10 13-17.10 20.24.10 27-31.10	03-07.11 10-14.11 17-21.11 24-28.11	
14	Reglarea- demararea								03-07.11 10-14.11 17-21.11 24-28.11	01-05.12 08-12.12 15-19.12 22-24.12

Data completării 19.03.2025

Cu stimă, **Mancus Liviu**

Ofertant/candidat
(semnătura autorizată)