

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct pe strada Salcânilor, com. Stăuceni mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Septembrie -octombrie	
		1	2
1.	Lucrări de demolarea asfaltului	3 zile	
2.	Săpături mecanizate	10 zile	
3.	Sudura si montarea conducta de polietilena	8 zile	
4	Montarea căminelor si fitinguri din fonta	5 zile	
5	Astuparea si compactarea tranșeului	7 zile	
6	Verificarea de presiunea si darea în exploatarea	5 zile	
7	Restabilirea asfaltului	7 zile	

Semnat: _____

Nume: **Ghețu Nina** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator** _____

Denumirea întreprinderii: **“Pro Serv Construct” S.R.L** _____