

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunității locale din satul Vertiujeni, raionul Florești, prin lucrări de îmbunătățire a condițiilor de exploatare a edificiului Primăriei din localitate, cu aplicarea măsurilor de eficiență energetică și dotarea instituției cu mobilier și echipamente IT moderne” localizat în s. Vertiujeni, r-nul Florești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)		
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1-2 zile				
2.	Lucrări de demontare a elementelor de acoperiș, a tâmplăriei din lemn și a construcțiilor metalice, de demolare a zidărilor, inclusiv încărcarea și transportarea materialelor.	8-10 zile				
3.	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton, armaturi din oțel beton, cofraje, turnarea betonului în plăci, grinzi și stâlpi.	2-4 zile				
4.	Lucrări de montare a acoperișului	18-20 zile				
5	Lucrări de instalare a ferestrelor și ușilor, inclusiv reparații de tencuieli interioare, driscuire continuă și grunduirea suprafețelor interioare, a pereților și tavanelor	10-12 zile				
6.	Lucrări la sistemul de recuperare apă pluvială: săpături manuale de pământ, împrăștierea pământului afânat cu lopata în straturi uniforme, compactarea cu maiul mecanic și udarea fiecărui strat în parte.	4-6 zile				

Semnat: _____

Nume: **Ababii Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„BIACTCON” SRL**