

Graficul de execuție

Achiziționarea lucrărilor de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorocii, r-nul Soroca

Etapă	Denumira lucrărilor	2024				2025																															
		decembrie				ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie				iulie				august			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier, constructia ingradirilor	■	■																																		
2	Lucrari de terasament		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
3	Realizarea constructiilor metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Lucrări de instalare și conectare a postului de transformare																	■	■	■	■	■	■	■	■												
6	Instalatia de legare la pamint si sistemul de paratrasnet																					■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Asamblarea containerului completat																													■	■	■	■				
8	Verificarea și testarea sistemului																																	■	■	■	■
9	Recepția finala a lucrărilor																																				■

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Achiziționarea lucrărilor de construcție a centralei fotovoltaice situată în s. Vasilcău, str. Calea Sorocii, r-nul Soroca" - până la 27.08.2025

Data completării 03.12.2024

Cu stimă, Semnat: _____

Nume: Maracuța Veronica

Poziția: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL