

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a conductei de apă caldă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		perioada în zile după tipul de lucrări		
		Permise de a începe lucrul	Efectuarea lucrărilor	Finalizarea lucrărilor
1.	Demontarea termoizolației vechi	 3		
2.	Demontarea conductei și supapelor vechi, transfer și depozitare în scopul evacuării ulterioare	 7		
3.	Transportul la locurile de instalare și instalarea unei noi conducte prin sudare, inclusiv coturi, supape cu flanșe și îmbinări în conformitate cu NRS 35-03-70:2005 Reguli de instalare și exploatare inofensiva a conductelor de abur și apă fierbinte		 21	
4.	Efectuarea controlului selectiv al îmbinărilor sudate prin metode nedistructive în conformitate cu NRS 35-03-70:2005 Reguli de instalare și exploatare inofensiva a conductelor de abur și apă fierbinte		 1	
5.	Testarea hidrolică și spălarea conductei instalate		 2	
	Instalarea unui strat termoizolant		 8	

	Lucrari de finisare, curatarea zonei de lucru, indepartarea materialelor demonstate si inutilizabile			<u>3</u>
		În total, conform Anuntului de participare, lucrarea se realizează în termen de 45 de zile de la data primirii permisului de la Client pentru efectuarea lucrării (Lucrarile vor fi executate la comanda, în decurs de 45 zile)		

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL