



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la sediul Primăriei Crasnoarmeiscoe din c. Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023			
		Luna			
		Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie - Decembrie
1.	Semnarea contractului de antrepriză	06.11 – 20.11			
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)	21.11 – 24.11			
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile lucrătoare.	25.11 – 30.11			
4.	Executarea lucrărilor de reparație a acoperișului 1. Lucrări de desfaceri și demontări; 2. Lucrări de construcție a acoperișului.		01.12. – 31.12		

5.	Executarea lucrărilor de reparație a fațadei 1. Lucrări de desfaceri și demontări; 2. Lucrări de izolare termică a fațadelor.		15.12. – 31.12	01.01. – 15.01	
6.	Executarea lucrărilor de reparație a fațadei 1. Lucrări de izolare termică și placare a soclului; 2. Lucrări de reparație a pereului.			01.01. – 31.01	
7.	Predarea și recepția finală a lucrărilor, semnarea proceselor verbale.				01.02 – 31.12

Data completării: **26.10.2022**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**