

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Centrală fotovoltaică amplasată pe acoperișul clădirii administrative a Primăriei orașului**  
**Ialoveni**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		1	1	Observații
1.	Organizare de șantier	zile		
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <b><u>Mobilizare șantier</u></b> -Mobilizare șantier, asigurarea utilajelor și materialelor -Amenajarea și pregătirea terenului	5		1. Pregătirea terenului și logistică 2. Nivelare teren, împrejmuire
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <b><u>Lucrări de structură și montaj fotovoltaic</u></b> -Montaj structuri de susținere panouri fotovoltaice -Instalare panouri fotovoltaice și cabluri	10	10	1. Execuție conform proiectului tehnic 2. Aliniere și fixare structuri metalice 3. Montaj module, cablaje DC
3.	Obiect 03 Categoría de lucrări: „ <b><u>Lucrări de punere în funcțiune și finalizare</u></b> ” -Conectare la invertor și tablouri electrice -Testări și punere în funcțiune -Curățenie șantier, recepție lucrări		5	1. Instalarea echipamentelor electrice 2. Testare electrică și funcțională 3. Predare către beneficiar

**Notă:**

Duratele și perioadele indicate în graficul de execuție a lucrărilor sunt estimative și pot suferi devieri în funcție de factori externi, inclusiv condițiile climaterice, disponibilitatea materialelor, sau alte situații neprevăzute care pot influența ritmul lucrărilor. Orice modificare a termenelor va fi comunicată în timp util beneficiarului și va fi documentată prin acte adiționale, după caz.

Data completării: 19.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Țurcanu Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Manager de proiecte

Denumirea întreprinderii: TTA ELECTRO S.R.L