

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare „Construcții provizorii din Containere modulare”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumire a obiectului	Luna							
		1				2			
		Săptămâna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Faza 1: Vizita la santier, masurari, investigatii necesare: 2 zile lucratoare	■							
2.	Faza 2: Elaborarea Schiței de proiect si coordonarea cu Beneficiar: 8 zile lucratoare	■	■	■					
3.	Faza 3: Elaborarea Proiectului de Executie, inclusiv: • constructii modulare • fundatii • schema montare si amplasare • design interior • amenajarea teritoriului • memoriu explicativ • cantitati, devize • verificarea proiectului 20 zile lucratoare			■	■	■	■	■	

Durata serviciilor de proiectare – 30 zile lucratoare (6 saptamini)

Semnat: _____

Nume: **Cupcea Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Comsales Grup SRL**