

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea fazei	Perioada de execuție — anul 2026 (90 de zile calendaristice)					
		Zile 1-15	Zile 16-35	Zile 36-50	Zile 51-65	Zile 66-80	Zile 81-90
1	Faza 1 Organizare de șantier, măsuri de protecție, demolări și demontări interioare, lucrări de pregătire pentru canalizarea exterioară	X					
2	Faza 2 Lucrări la pereți, tavane, glafuri, rigle și coloane: tencuieli, glet, montaj faianță		X				
3	Faza 3 Pardoseli: mozaic, parchet, finisaje pardoseli; lucrări sanitare interioare			X			
4	Faza 4 Lucrări de ventilare și încălzire; tâmplărie interioară				X		
5	Faza 5 Canalizare exterioară: cămine, țevi; lucrări de montare a utilajului tehnologic					X	
6	Faza 6 Lucrări diverse, restabilirea îmbrăcăminții vopsitorii finale, evacuare deșeuri, curățenie generală, recepția la terminarea lucrărilor						X

Cu stimă,

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA