

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Privind executarea lucrărilor de montare a Instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente pentru îndepărtarea materiei gazoase reziduale și echipament primar de stingere a incendiilor în depozitele de arhivă nr.2, nr.4 și nr.6 ale Agenției Naționale a Arhivelor din str.Gh.Asachi nr.67/B, etapa-2**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier	14-18.05							
2	Arhiva nr. 2 Categorii de lucrări								
3	Cablarea	19-22.05 25-29.05	02-05.06 08-12.06 15-19.06 22-26.06 29-30.06	01-03.07 06-10.07 13-17.07					
4	Instalarea utilajului				03-07.08 10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08	01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09			
6	Reglarea-demararea							02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-15.12
7	Arhiva nr. 4 Categorii de lucrări								
8	Cablarea			01-03.07	03-07.08				

				06-10.07 13-17.07 20-24.07 27-31.07	10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08				
9	Instalarea utilajului					01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09	01-02.10 05-09.10 12-13.10 15-16.10 19-.23.10 26-30.10		
10	Reglarea-demararea							02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-15.12
11	Arhiva nr. 6 Categorii de lucrări								
12	Cablarea				03-07.08 10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08	01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09			
13	Instalarea utilajului						01-02.10 05-09.10 12-13.10 15-16.10 19-.23.10 26-30.10	02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	
14	Reglarea-demararea							02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-15.12

Data completării 07.05.2026

Cu stimă, **Mancuș Liviu**

Ofertant/candidat  
(semnătura autorizată)