

Antreprenor **SRL ENERGY JUST VS**
(denumirea)

Investitor **Primăria s Tipala r-n Ialoveni**
(denumirea)

Obiect **Retele electrice exterioare cu
majorare putere + Centrala
Fotovoltaica 40kW Gradinita**

Valoarea lucrarilor executate **538 618,88 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
din 02 decembrie 2025

Nr t.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de Majorare a puterii NLC 40 kW				
		1.1. Lucrari de constructie LEA 0,4kV				
1	TsA03E	Sapatura la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	163,14 163,14	163,14 163,14
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,00	82,42 82,42	82,42 82,42
3	33-04-015- 1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA 3Π6	10 m	1,00	362,95 152,95	362,95 152,95
4	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,06	38 137,00 5 285,17	2 288,22 317,11
		<i>Total</i>	lei			2 896,73
		<i>Fond social</i>	24 %			171,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			201,90
		<i>Total</i>				373,65

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			54,18
		Total				427,83
		Beneficiu de deviz	6 %			25,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 350,23 715,62
		1.2. Lucrari de Montaj LEA 0.4 kV				
		1.2.1. 0.4 kV				
5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00	3 811,41 960,16	3 811,41 960,16
6	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 63 mm	100 m	0,10	8 349,20 3 041,90	834,92 304,19
7	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 100A	buc	1,00	403,99 201,38	403,99 201,38
8	08-03-526-5	INTRERUPATOR AUTOMAT CU REGLAJ ELECTRONIC 3P 50-100A	buc	1,00	3 913,51 390,01	3 913,51 390,01
9	08-03-526-2	Montare Automat tripolar.	buc	1,00	323,40 197,13	323,40 197,13
10	08-01-015-10	Montare Decarcator 380 V OPS 1 V 3P	set	1,00	1 718,08 1 198,08	1 718,08 1 198,08
11	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala RPS 160 A	buc	1,00	316,31 100,26	316,31 100,26
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	77,42 73,92	77,42 73,92
13	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,15	3 382,47 1 614,40	507,37 242,16
14	RpEQ07A	Accesul ,Autorizarea, indeplinirea masurilor Tehnice si Organizatorice de Securitate.	h-om	120,00	84,97 84,97	10 196,40 10 196,40
		Total	lei			22 102,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 102,81 13 863,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 102,81
		<i>Fond social</i>	24 %			3 327,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			787,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 536,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 326,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 080,34 13 863,69
		1.3. Utilaje				
15	BZUM TF 0100A	BZUM TF 100A (Echipat)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
16	C	Contor electronic 100A Bidirectional	buc	1,00	18 200,00 0,00	18 200,00 0,00
17	pretul firmei 57	Separator de sarcina BH32 3P100 A	buc	1,00	1 420,00 0,00	1 420,00 0,00
18	pretul firmei	Detensionator SE45	buc	1,00	310,00 0,00	310,00 0,00
19	pretul firmei 58	Descarcator OPS 1 V 3P	buc	1,00	520,00 0,00	520,00 0,00
20	RPS	Intrerupator rubilinic BTO 250A cu set SG FUZ 160A	buc	1,00	2 420,00 0,00	2 420,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 370,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 370,00
		1.4. Lucrari de Demarare Reglare				
21	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 714,55 1 274,55	1 714,55 1 274,55
22	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	365,80 365,80	365,80 365,80
23	1-03-002-1	Intreruptor tripolar cu protectie maximala de curent cu actionare directa, curent nominal pina la 160 A	buc	2,00	934,67 934,67	1 869,34 1 869,34
24	1-11-010-4	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina	1 masurare	3,00	849,70 849,70	2 549,10 2 549,10

1	2	3	4	5	6	7
		la 500 m				
25	1-12-027-1	Testare Cablu de forta	1 incercare	3,00	509,82 509,82	1 529,46 1 529,46
		<i>Total</i>	lei			8 028,25
		<i>Fond Social</i>	24 %			1 821,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			4 552,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			481,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 884,08 7 588,25
		<i>Total</i>	lei			81 684,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 684,65 22 167,56
		2. Lucrari de montare a centralei fotovoltaice 40 kWp				
		2.1. Lucrari de montare .Echipament fotovoltaic.				
26	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,10	2 407,50 1 308,50	240,75 130,85
27	pret de piata	Cablu VVGng 5*25mmp	m	6,00	277,44 0,00	1 664,64 0,00
28	08-01-101-1	Montarea invertor trifazat	buc	1,00	1 291,60 667,86	1 291,60 667,86
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	283,76 132,55	1 135,05 530,21
30	11-01-001-06	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 25	buc	70,00	253,29 191,18	17 730,48 13 382,78
31	Pret de piata	Sistem de prindere panouri fotovoltaice, MiniRail Set K2 Systems(set sina+tehnizol+ surup) sau analogic (conf proiect)	buc	290,00	210,00 0,00	60 900,00 0,00
32	11-04-008-04	Montarea panoului forovoltaic 580-585 Wt sau analogic masa, kg, pina la: 30	buc	70,00	267,06 262,56	18 694,01 18 379,01
33	pret de piata	Clema mediana Mid 30-35	buc	300,00	25,00 0,00	7 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Clema laterala End 30-35	buc	50,00	25,00 0,00	1 250,00 0,00
35	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	7,00	1 799,11 985,65	12 593,77 6 899,56
36	pret de piata	Cablu PV1 F (solar)1*4mmp sau analogic	m	500,00	14,28 0,00	7 140,00 0,00
37	pret de piata	Cablu PV3 galben verde 1*6mmp	m	200,00	18,36 0,00	3 672,00 0,00
38	08-03-574-1	Conectori cablu solar MC4, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,50	3 586,12 1 427,50	1 793,06 713,75
39	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior 63 mm	100 m	2,00	8 349,22 3 041,92	16 698,45 6 083,85
40	08-03-573-6	Montare Dulap tip PD-PC 100A	buc	1,00	490,96 201,38	490,96 201,38
41	08-03-600-2	Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	79,42 73,92	79,42 73,92
42	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,00	500,76 234,52	1 001,52 469,03
43	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	439,12 197,13	878,25 394,26
44	08-03-575-1	Descarcator de supratensiune	buc	2,00	100,26 95,16	200,53 190,33
		<i>Total</i>	lei			154 954,49
		<i>Fond social</i>	24 %			11 548,03
		<i>Celtuieli de regie</i>	76 %			36 568,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 297,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				212 368,55 48 116,79
		2.2. Utilaje				
45		Invertor trifazat Sofar 40kW	buc	1,00	51 000,00 0,00	51 000,00 0,00
46		Panou fotovoltaic 585W JINKO	buc	70,00	1 450,00 0,00	101 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	Panou ip65	Panou de distribuire PD PC 800 x 650 x 285mm IP 65	buc	1,00	4 600,00 0,00	4 600,00 0,00
48		Intrerupator automat BA NM8S - 125A reglaj electronic	buc	2,00	3 300,00 0,00	6 600,00 0,00
49		Descarcator de supratensiune tip TRS B 60 /3P	buc	2,00	520,00 0,00	1 040,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			164 740,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 740,00
		<i>Total</i>	lei			377 108,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				377 108,55 48 116,79

		Total	lei	458 793,20
		TVA	20 %	79 825,68
				538 618,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		70 284,35

A predat:

Antreprenor


SRL ENERGY JUST VS

(denumirea)

Director Juratu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



A primit:

Investitor

Primăria s Tipala r-n Ialoveni

(denumirea)

Primar Bivol Silviu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 21 din 01.12.2025

privind lucrarea Retele electrice exterioare cu majorare putere + Centrala Fotovoltaica 40kW
Gradinita Ghiocel''

executată pe adresa : s.Tipala r.Ialoveni, Republica Moldova , în cadrul contractului nr. o: ocds-
b3wdp1-MD-1755755006001 din data 10.09.2025 încheiat între între Primăria Țipala și "Energy
Just VS" SRL.

1. Lucrările au fost aprobate și finanțate de către **Primăria Țipala**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 01-02.12.2025 , fiind formată din:

Beneficiar :

- Bivol Silviu - Primar - Comuna Țipala, Raionul Ialoveni,

- Burlacenco Tatiana – Director Gradinita Ghiocel''

- Poiată Maria – Sef de gospodarie Gradinita Ghiocel''

- Plugareov Sergiu Diriginte de santier Primăria Țipala.

și

- Antreprenor

- JURATU VALERIU Administrator –Responsabil Tehnic "Energy Just VS" SRL

(numele, prenumele)

funcția

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și executată, volumul de lucrari corespunde cu lucrările cuprinse în
baza Procesului verbal de executare a lucrarilor in suma de 538 618, 88 lei.

- lucrările au fost executate în totalitate ;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectii nu sunt

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file în 3 exemplare.

6. Concluzia Comisiei: Lucrările de Retele electrice exterioare cu majorare putere + Centrala
Fotovoltaica 40kW Gradinita Ghiocel'' in suma de de 538 618, 88 lei., se califica FINALIZATE.

Comisia de recepție:

- Bivol Silviu -

- Burlacenco Tatiana -

- Poiată Maria -

- Plugareov Sergiu

(numele, prenumele)

Primar - Comuna Țipala, Raionul Ialoveni,

Director Gradinita Ghiocel''

Sef de gospodarie Gradinita Ghiocel''

DIRIGINTE DE SANTIER Primăria Țipala.

semnătura)

8. Lucrarea este:

TRANSMISĂ:

Executant

ANTREPRENOR

"Energy Just VS" SRL

JURATU VALERIU Administrator

02 12 2025

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

**Primaria -
Comuna Țipala, Raionul Ialoveni**

02 12 2025

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 22 din 03.12.2025

Obiectul privind Retele electrice exterioare cu majorare putere + Centrala Fotovoltaica 40kW Gradinita Ghiocel

executată pe adresa : s.Tipala r.Ialoveni, Republica Moldova , în cadrul contractului nr. : ocds-b3wdp1-MD-1755755006001 din data 10.09.2025 încheiat între între Primăria Țipala si "Energy Just VS" SRL.

1. Lucrările au fost finisate si transmise de catre "Energy Just VS" SRL in data de 02.12.2025 si receptionate de catre Primăria Țipala in data de 02.12.2025 in baza PV 21 din 02.12.2025

2. Comisia de Recepție Finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.12.2025, fiind formată din:

Beneficiar :

- Bivol Silviu - Primar - Comuna Țipala, Raionul Ialoveni,
- Burlacenco Tatiana – Director Gradinita Ghiocel
- Poiată Maria – Sef de gospodarie Gradinita Ghiocel
- Plugareov Sergiu Diriginte de santier Primăria Țipala.

si

- Antreprenor _

- JURATU VALERIU Administrator –Responsabil Tehnic "Energy Just VS" SRL
(numele, prenumele) funcția

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Proiectului ;
- lucrările au fost complet terminate la data de 02.12.2025;
- observațiile comisiei de recepție finală sînt : nu sunt;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului : sînt în posesia Beneficiarului;

Beneficiarului;

- Construcția , în perioada de la terminarea lucrarilor pînă în prezent, respectiv, a activat corespunzător ;

4 valoarea obiectului este de 538 618, 88 lei , conform listei-anexă (devize ,PV).

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală decide:

De a receptiona lucrarile finisate.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Volumul de lucrari corespunde

7. Comisia de recepție finală decide următoarele:

Lucrarile Se califica FINALIZATE , Obiectul se califica receptionat de Beneficiar

Comisia de recepție:

- Bivol Silviu -

- Burlacenco Tatiana

- Poiată Maria

- Plugareov Sergiu

Primar - Comuna Țipala, Raionul Ialoveni,

Director Gradinita Ghiocel

Sef de gospodarie Gradinita Ghiocel

DIRIGINTE DE SANTIER Primăria Țipala.

8. Lucrarea este

TRANSMISĂ.

Executant

ANTREPRENOR

"Energy Just VS" SRL

JURATU VALERIU Administrator

03.12.2025

L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria - Comuna Țipala, Raionul Ialoveni

03_12_2025

