

**PROCES VERBAL nr.4RC
de recepție la terminarea lucrărilor**

« 30 » « 12 » a. 2022

Comisia de recepție, nominalizată de SRL „Moldovatrangaz” prin decizia Nr. 326/OD/P din 21.12.2022 în următoare componență:

Președintele comisiei: Boghean V. – director adjunct pe producere;

Membrii comisiei:

Baidauz I. – inginer șef;
Mincov Ilia – șef sectorul Vulcănești;
Moraru N. – șef secție patrimoniu și investiții;
Brînză D. – șef secție inspecție și expertiză în domeniul securității industriale;
Vișnevschi A. – șef secție distribuirea gaze;
Obada V. – energetician-șef.
Arion V. – Șef DSCM Agenția Supraveghere Tehnică;
Zabolotni A. – director SRL „Omnicom”, antreprenor;
Șaptefrați V. – diriginte de șantier SRL „Omnicom”, antreprenor;
Lîhvari A. – inginer șef proiect SRL „Omnicom”, antreprenor/proiectant.

A STABILIT:

1. Beneficiarul, SRL „Moldovatrangaz”, a prezentat pentru recepție lucrările la obiectul „Reconstrucția și modernizarea SPG Ceadâr-Lunga”

2. Lucrările de construcție-montaj a obiectului au fost efectuate de antreprenorul SRL „Omnicom”, în baza contractului nr. MTG-L-08/22 din 12.04.2022

3. Documentația de proiect și deviz pentru lucrările de construcție-montaj a obiectului a fost elaborată de SRL „Omnicom”, în baza contractului nr. MTG-L-08/22 din 12.04.2022

4. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate conform proiectului Nr. 01/22

5. Documentația de proiect și deviz a fost înregistrată la Agenția Supraveghere Tehnică, Direcția supraveghere gazoducte magistrale cu nr. 103 din 28.09.2022

6. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada:

începerea lucrărilor - iunie 2022
finalizarea lucrărilor - decembrie 2022

7. Comisiei de recepție s-a prezentat următoarea documentație:

- documentația de proiect și deviz; documentația tehnică (pașapoartele utilajilor, echipamentelor a stației de predare, documentația de execuție, certificatele de calitate pentru materiale); procesele verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse și în faze determinante; rapoartele de încercări și verificări, etc.

Documentele indicate constituie o anexă obligatorie la prezentul proces verbal

8. Parametrii tehnologici:

Stație de predare gaze SP Q 10.000 Nmc/h, Seria 480/2022 (producătorul Fiorentini Hungary)

9. Soluțiile arhitecturale de construcție:

Au fost executate conform proiectului

10. Utilajul a fost instalat și efectuate lucrările de încercări cu probă sub presiune, cu ulterioara testare și reglare a parametrilor de lucru, conform algoritmului sistemului automatizat a SP, la care sa perfectat procese-verbale prezentate comisiei de recepție

11. Măsurile pentru protecția muncii, protecția mediului ambiant, asigurarea securității antideflagrante, antiincendiare și măsurile antiseismice, preconizate în proiect:

Au fost executate conform proiectului

12. Nefinisările și defectele depistate trebuie să fie înlăturate în termenele indicate în anexa nr. 1 la procesul-verbal

13. Valoarea de deviz conform documentației de proiect este de **26 735,37 mii lei** (fără TVA)

DECIZIA COMISIEI DE LUCRU:

Admis spre recepție.

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

[Signature]

Boghean V.

[Signature]

Baidauz I.

Mincov Ilia

Moraru N.

[Signature]

Vișnevschi A.

Brînză D.

Obada V.

Arion V.

Zabolonii A.

Santefrați V.

Ishvari A.



**LA PROCESUL-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4RC din 30.12.2022**

Obiect:


„Reconstrucția și modernizarea SPG Ceadâr-Lunga”

După examinarea documentației tehnice și examinarea vizuală a obiectului au fost depistate următoarele lucrări nefinisate, obiecții care urmează a fi înlăturate în termenii stabiliți din data semnării procesului-verbal:

1. Motorul diesel al sursei de rezervă a aprovizionării cu energie, în timpul funcționării acestuia se constată o emisie în cantitate semnificativă de fum în gazele de eșapament (fum negru), ce confirmă necesitatea verificării și reglării suplimentare a echipamentului de control al combustibilului motorului diesel - de finalizat pînă la 01/02/2023.
2. De montat dopul detașabil la rezervorul de stocare – linia de evacuare a condensului – (temporar a fost montată o flanșă oarbă) - pînă la 15/01/2023.
3. De finisat instalarea sistemului de supraveghere video și integrarea acestuia cu sistemul de alarma perimetral al SP existent - pînă la 15/01/2023.
4. De instalat (suplimentar) manometru cu electrocontact pe gazoductul de ieșire a SP - pînă la 15/01/2023.
5. De finalizat lucrările de construcție a pereului SP - în termen de maxim 90 zile;
6. De finalizat lucrările de construcție a drenajului - în termen de maxim 90 zile;
7. De finalizat lucrările de amenajare a teritoriului - în termen de maxim 90 zile.

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:



Boghean V.

Baidauz I.

Mincov Ilia

Moraru N.

Vișnevschi A.

Brînză D.

Obada V.

Arion V.

Zabolotnii A.

Șaptefrați V.

Lișvari A.