

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instalarea centralei electrice forovoltaiice pe teren agricol, situat in raionul Basarabeasca, Satul Iordanovca, etapa 2 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		iunie	iulie	august	septembrie
1.	Semnarea contractului de antrepriză	3-7 zile			
2.	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor	1-5 zile			
3.	Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice				
3.1	Construcții metalice pentru sistemul de susținere		5-10 zile		
3.2	Montaj panouri fotovoltaice		7-14 zile		

3.3	Montaj invertoare și echipamente de curent continuu		1-3 zile		
3.4	Cablare DC și AC			3-5 zile	
3.5	Montarea sistemului de împământare			1-3 zi	
3.6	Montarea sistemului de transmitere de date			1 zi	
3.7	Verificarea și testarea sistemului			1 zi	
4.	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat			7 zile	7 zile

Semnat:

Nume: Calmîș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Eco Schimb SRL

