

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere a iluminatului public în satul Hrubna Nouă din comuna Taxobeni, raionul Fălești

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Etapa lucrării	Data începutului	Data finalizării	Durata (zile)	Cantitate lucrări (unități)	Observații
1	Pregătirea materialelor	14/10/2024	15/10/2024	2	-	Achiziționarea și livrarea materialelor
2	Lucrări pregătitoare pe șantier	16/10/2024	17/10/2024	2	-	Marcarea terenului, pregătirea solului
3	Instalarea stâlpilor (prima etapă)	18/10/2024	20/10/2024	3	27 stâlpi	Montarea fundațiilor pentru stâlpi
4	Instalarea felinarelor solare (I)	21/10/2024	22/10/2024	2	27 felinare	Conectarea felinarelor solare
5	Instalarea stâlpilor (a doua etapă)	23/10/2024	25/10/2024	3	27 stâlpi	Montarea fundațiilor pentru stâlpi
6	Instalarea felinarelor solare (II)	26/10/2024	27/10/2024	2	27 felinare	Conectarea felinarelor solare
7	Instalarea stâlpilor (a treia etapă)	28/10/2024	30/10/2024	3	27 stâlpi	Montarea fundațiilor pentru stâlpi
8	Instalarea felinarelor solare (III)	31/10/2024	01/11/2024	2	27 felinare	Conectarea felinarelor solare
9	Verificare și testare finală	02/11/2024	13/11/2024	12	81 stâlpi și felinare	Testarea funcționării tuturor felinarelor

Observații:

1. Graficul de execuție este orientativ și poate fi ajustat în funcție de condițiile de pe teren sau de alți factori care ar putea influența termenii lucrărilor.
2. Toate lucrările vor fi realizate în conformitate cu cerințele și normele tehnice stabilite în contract.

Data completării 07.10.2024

Semnat: _____

Nume: _____ Cara Ivan _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ Caraev-Lux SRL _____