

graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea procesului	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile		Zile lucrătoare																												Responsabil
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	1	2	3		4																												5
1	Organizare de santier	Completarea obiectului cu materiale	plan	2																											Gaestea V		
2	Lucrari de excavare si umplerea la traseul de termoficare	Pregatirea traseului de termoficare	plan	2																											Garstea V		
		Excavarea tranșeelor	plan	5																													
		Umplera tranșeelor cu compactare strat cu strat	plan	5																													
3	Montarea tevilor si elementelor de termoficare	Montarea, sudarea si imbinarea tevilor de termoficare	plan	7																											Garstea V		
		Umplerea 20 cm , compactarea cu nisip și așezarea benzii	plan	3																													
6	Măsuri pentru testare la conductele de termoficare	Testarea traseului de termoficare	plan	2																											Garstea V		
7	Lucrari de constructie a caminului termic	Montarea elementilor din beton	plan	5																											Garstea V		

Nume: Mardare Denis
 Funcția: administrator
 Data: 16.04.2025
 Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
 Semnătura

