

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice** (denumirea lucrărilor)

Nr . d/ o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		august	septembrie	octombrie
1.	Semnarea contractului de antrepriză	3-7 zile		
2.	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor	1-5 zile		
3.	Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice			
3.1	Construcții metalice pentru sistemul de susținere	5-10 zile		
3.2	Montaj panouri fotovoltaice		7-14 zile	
3.3	Montaj invertore și echipamente de curent continuu		1-3 zile	

3.4	Cablare DC și AC		3-5 zile	
3.5	Montarea sistemului de împământare			1-3 zi
3.6	Montarea sistemului de transmitere de date			1 zi
3.7	Verificarea și testarea sistemului			1 zi
4.	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat			7-14 zile

Semnat:

Nume: Calmîș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Eco Schimb SRL