

Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Contract nr. 2021-044 din 16.04.2021

Obiect

**Reconectarea la retele
termice a liceului teoretic****Mihail Lomonosov din****str.Gh. Madan, 83**

Nact - 30137

Ccol - 2502

Ccol PMU - 2022 Supl - 1
202211 0022

Contract de parteneriat

Valoarea lucrarilor executate 2 202 781,55 lei

nr. SRC - 106

din 20.04.2022

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe VIII an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	353,90	52,14 16,72	18 452,84 5 917,70
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия	m3	46,60	190,45 92,26	8 874,90 4 299,13

2	3	4	5	6	7
	Total				1 561 503,59
	Depozit	1 %			6 351,76
	Total				1 567 855,35
	Cheltuielile de regie	13,5 %			211 660,47
	Total				1 779 515,82
	Beneficiu de deviz	3 %			53 385,47
	Total				1 832 901,29
	Total(forarea 2 gauri)				2 750,00
	Total				1 835 651,29
	TVA	20 %			367 130,26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 202 781,55
					202 450,41

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director

Director general interimar

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Vasile Leu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Obiect

**Reparatia retelelor termice de la
de la CT-15/2 pina la CT-15/4 si
spre CT-15/5 (30 m/l)
din str.Alba-Iulia**

Act 50330

Cad 2515

Sup. 2 p. 1 N 2022/20125

Reconstrucție

Valoarea lucrarilor executate **5 202 533,40 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe X an 2022

Nr ort.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	195,10	52,14 16,72	10 172,79 3 262,35
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на	100 m3	9,832	1 507,32 0,00	14 819,97 0,00

2	3	4	5	6	7
					5 202 533,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				275 547,91

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director

Director general al intreprinderii
(interimar)

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Vasile Leu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	1122301100	Fluor. hidro	h-om	222,25	57,66	12 812,47
2	1122301100	Fluor. hidro	h-om	79,62	57,66	4 591,08
3	1122301100	Fluor. hidro	h-om	347,89	57,66	20 079,42
4	1122301100	Fluor. hidro	h-om	263,09	57,66	15 160,68
5	1122301100	Fluor. hidro	h-om	844,28	57,66	48 331,18
6	1122301100	Fluor. hidro	h-om	123,11	57,66	7 225,17
7	1122301100	Fluor. hidro	h-om	224,51	57,66	12 945,09
8	1122301100	Fluor. hidro	h-om	73,38	57,66	4 342,32
9	1122301100	Fluor. hidro	h-om	2,56	57,66	147,61
10	1122301100	Fluor. hidro	h-om	23,60	57,66	1 365,10
11	1122301100	Fluor. hidro	h-om	8,80	57,66	507,41
12	1122301100	Fluor. hidro	h-om	236,93	57,66	13 562,21
13	1122301100	Fluor. hidro	h-om	252,45	57,66	13 562,21
14	1122301100	Fluor. hidro	h-om	8,92	57,66	507,41
15	1122301100	Fluor. hidro	h-om	8,60	57,66	495,76
16	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
17	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
18	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
19	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
20	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
21	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
22	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
23	1122301100	Fluor. hidro	h-om	7,70	57,66	441,96
Total manopera				6,60	57,66	380,26
Materiale						
1	1122301100	Nisip	m3	1,40	326,83	457,56
2	1122301100	Adida	m3	88,00	326,83	28 761,84
3	1122301100	Grut	m3	176,00	326,83	57 523,28
4	1122301100	Pietri nisip	m3	0,12	326,83	39,22
5	1122301100	Pietri nisip	m3	4,83	326,83	1 577,09



Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Obiect

**Reparatia retelelor termice de la
CT-414 pina la SP-4 din
str.Decebal**

Act: 40198

Reconstructie Cod: 2307

Valoarea lucrarilor executate **17 170 334,30 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe VII an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	528,00	56,69 16,72	29 930,55 8 828,90
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	66,11	190,45 92,26	12 590,55 6 099,04

2	3	4	5	6	7
	Total				14 308 611,92
	TVA	20 %			2 861 722,38
					17 170 334,30
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				779 250,17

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Veaceslav Eni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1.	00000001	Nisip	m ³	3,63	216,57	1 220,74
2.	121	Salba	buc	152,90	0,29	44,08
3.	1234	Bulon	buc	76,00	9,89	751,64
4.	123-45	Phiata	buc	152,00	0,80	121,60
5.	141122201752	Piatra spata	m ³	0,30	308,30	91,97
6.	1421102201513	Nisip sortat nespalat de ru si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,15	216,67	32,50
7.	1421102201523	Nisip sortat nespalat de ru si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	1,81	155,82	281,41

Antreprenor S.R.L. Telsistel
(denumirea)

Investitor S.A. Termoelectrica
(denumirea)

Obiect **Reparatia retelelor termice
de la PV-3 pina la PV-4 din
str. Calea Iesilor**

*Contract nr. 2021074
din 16.04.2021*

20 zile 10.09

Cat B p. 6

Cod 2313

Cod PMJ 2021 N2021H2006

Valoarea lucrarilor executate **6 332 128,18 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe VIII an 2021

Reconstructie

Nr ert.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,49	1 507,32 0,00	3 753,23 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren	m3	7,47	186,24 186,24	1 391,23 1 391,23

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	13,5 %			609 353,25
	Total				5 123 081,05
	Beneficiu de deviz	3 %			153 692,43
	Total				5 276 773,48
	TVA	20 %			1 055 354,70
					6 332 128,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				505 431,08

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"

(denumirea)

Director


Director general

Nicolae Rusu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Veaceslav Eni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	00000001	Nisip	m3	1,57	216,67	339,31
2	00000002	Saiba	buc	96,00	0,39	27,84
3	00000003	Bulon	buc	48,00	9,80	474,72
4	00000004	Fufin	buc	96,00	0,80	76,80

Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Obiect

**Retelele termice
 str.Calea Iesilor 73**

Racord

Contract nr. 2021-044 din 16.04.2021

PMI 2021

Valoarea lucrarilor executate 4 388 011,52 lei

Receputa

Coef: 2318

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 17 an 20 21.

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	877,06	52,14 16,72	45 731,14 14 665,67
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	76,20	190,45 92,26	14 512,18 7 029,91
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,76	1 507,32	1 145,56

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	3 %			106 505,13
	Total				3 656 676,27
	TVA	20 %			731 335,25
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 388 011,52
					297 079,25

INTOCMIT:
Antreprenor general

Investitor

APROBAT:

S.R.L. "TELSISTEL"
(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"
(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Veaceslav Eni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

S.R.L. Telsistel

(denumirea)

Investitor

S.A. Termoelectrica

(denumirea)

Obiect

**Reparatia retelelor termice
 de la CT-437a pina
 la CT-439a din
 str.Sarmizegetuza**

Valoarea lucrarilor executate **14 718 842,27 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de sapatura				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	14,90	52,14 16,72	776,91 249,15
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия	m3	2,16	190,45 92,25	411,37 199,27

2	3	4	5	6	7
	Total(tichete de gunoi)				1 399,80
	Total				12 265 701,89
	TVA	20 %			2 453 140,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				14 718 842,27
					706 904,25

INTOCMIT:
Antreprenor general

APROBAT:
Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"
(denumirea)

S.A. "TERMoeLECTRICA"
(denumirea)

Director

Director general

Nicolae Rusu
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Veaceslav Eni
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



1	1003600036624	Nisip	m3	4,90	216,67	1 065,23
2	1003600036624	Saiba	buc	163,00	0,29	48,72
3	1003600036624	Gulna	buc	84,00	9,89	830,76
4	1003600036624	Pluta	buc	168,00	0,80	134,40
5	1003600036624	Plata scara	m3	0,00	300,00	27,88

EXECUTOR: TELSISTEL S.R.L.

Proces verbal de receptie finala

conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017

Adresa: Moldova, mun.Chisinau, str.Calea Orheiului,22

din 11.01.2018

BENEFICIAR: S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

Adresa: Romania, or.Botosani, str.Pacea nr.41A

CUI: RO7464520

Nr.de inregistrare: J07/1201/1994

Nº	Denumirea	Cant.	Suma
1	Lucrari efectuate pentru luna iulie 2017: situatia de lucrari Nr.1 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.02/2017 din 09.08.2017	1	1696941,65
2	Lucrari efectuate pentru luna august 2017: situatia de lucrari Nr.2 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.03/2017 din 13.09.2017	1	3373090,36
3	Lucrari efectuate pentru luna septembrie 2017: situatia de lucrari Nr.3 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.04/2017 din 23.10.2017	1	3401826,38
4	Lucrari efectuate pentru luna octombrie 2017: situatia de lucrari Nr.4 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.05/2017 din 20.11.2017	1	1262305,36
5	Lucrări acceptate prin actul de executare al lucrarilor nr.5 conform contractului de executie lucrari nr.9205 din 22.06.2017, pentru "Reconstructia retelei termice de interconectarea intre circuitele CET-1 si CET-2 de la caminul termic CT-217 (str.Budai) pana la pavilionul de vane PV-2 (str.Transnistria)" Factura nr.06 din 11.01.2018	1	1329044,92
	TOTAL:		11063208,67
			Inclusiv TVA: 0%

Total : Unsprezece milioane şaizeci trei mii două sute opt lei, 67b


EXECUTOR:

TELSISTEL S.R.L.



BENEFICIAR:

S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.



ANTREPRENOR : SC.ELSACO ELECTRONIC SRL**SUBANTREPRENOR : SC.TELSISTEL.SRL**

Obiectivul de investiții: 8451 / C1.1.1

PROCES VERBAL DE FINALIZARE A LUCRĂRILORNr. MD232 - 30.11.2017

Privind proiectul „Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria)”.

Lucrarile executate in cadrul contractului nr. 9205 din 22.06.2017 , încheiat între SC Telsistel SRL si SC Elsaco Electronic SRL pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii *Reconstrucția rețelei termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria).*

1. Lucrările au fost executate la baza proiectului nr. 73/16-RT întocmit de SA "TERMOELECTRICA" cu durata de executie a lucrarilor până la 27.10.2017.

2. Constatările comisiei de recepție:

2.1 Lista lucrarilor nefinalizate, dar care nu afectează siguranța în exploatare a lucrărilor din punct de vedere al exigențelor esențiale : Montaj pazele $\approx 10m^2$; Compactare $\approx 10m^2$ str. Ciocanilor.

2.2 Cantitățile de lucrări ce nu au fost executate :


2.3. Lucrările ce nu respecta prevederile proiectului :

3. Prezentul proces-verbal conținând 1 (una) file a fost încheiat astăzi 30.11.2017 în două emplare.

ANTREPRENORSc ELSACO ELECTRONIC srl
Șef Șantier – ing. Țăruș Sergiu**SUBANTREPRENOR**

Sc. TELSISTEL srl

Diriginte Șantier- ing. Morari Vasile



21.8122820

nter A