

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

**„Achizitionarea unei constructii modulare vestiar si grup sanitar
pe stadionul din s.Puhoi, r. Ialoveni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Luna
1.	Organizare de șantier	0 zile
2.	Structura constructiei modulare	7 zile
3.	Acoperis + pardosea	7 zile
4.	Perete exterior + Instalatii electrice + Instalatii sanitare	11 zile
		Total – 25 zile

Semnat: _____

Nume: Chioseș A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Lux Arbo” SRL