



2024

**PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 04 din „ 10 ” Decembrie 2024

Privind „ Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent LT „Hyperion” or. Durlești” executate în cadrul contractului nr. 13-AP din 14 iunie 2024, încheiat între Primăria or. Durlești (Beneficiar) și “Pultusk Invest” SRL (Antreprenor).

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar și a Codului Urbanismului și Construcțiilor nr.434 din 28.12.2023, Art.150.
2. Comisia de recepție desemnată de Primăria or. Durlești prin dispoziția nr. 126-d din 04.10.2024 și-a desfășurat activitatea în perioada ” 10 ” Decembrie 2024 fiind formată din:

Președintele comisiei: ENACHI Mihail, viceprimar al Primăriei or. Durlești  
Vicepreședinte al comisiei: RUSNAC Andrei, responsabil tehnic al Primăriei or. Durlești  
Membrii comisiei: MÎNDRU Elena, contabil șef al Primăriei or. Durlești;  
DURLEȘTEAN Angela, arhitect al Primăriei or. Durlești;  
CASAPU Sergiu, specialist amenajarea teritoriului al Primăriei or. Durlești  
PASAT Tamara, director IPLT “Hyperion”  
Invitați: NEPOTU Fiodor, administrator al „Pultusk Invest” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:
  - a. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
  - b. lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
  - c. la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_

spre recepție la terminarea lucrărilor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_

Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini, devizului de cheltuieli și a normativelor în construcții.

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

de transmis obiectul către beneficiar pentru exploatare

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul dezvoltării căilor de comunicație locale și asigurarea siguranței circulației rutiere.

1. Lungimea – 103 m
2. Lățimea părții carosabile – 7,0 m;

Pe sectorul de drum menționat – sau executat următoarele lucrări principale:

1. Decaparea structurii existente degradate.
2. Strat suport din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SM SR EN 13242+A1, – 15cm;
3. Strat de fundație din piatră spartă LA 30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, – 30cm;
4. Stratul de bază din beton asfaltic cu criblură BAD22.4 – 6 cm;
5. Strat de uzură din beton asfaltic cu criblură BA16, - 4 cm
6. Pavaj curtea spatele scolii – 1070 mp
7. Pavaj Fata scolii - 1040 mp.
8. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

8. *În urma examinării vizuale pe teren a calitatii lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.*

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10/12/2024, în 4 exemplare.

9. Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: ENACHI Mihail  
Vicepreședintele comisiei: RUSNAC Andrei  
Membrii comisiei: MÎNDRU Elena  
DURLEȘTEAN Angela  
CASAPU Sergiu  
PASAT Tamara  
Administrator al „Pultusk Invest” SRL: NEPOTU Fiodor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TRANSMISĂ:**  
EXECUTANTUL  
„PULTUSK INVEST” S.R.L.:  
10 Decembrie 2024



**PRIMITĂ:**  
INVESTITORUL  
PRIMĂRIA ORAȘULUI DURLEȘTI:  
10 Decembrie 2024



(semnătura)





