

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Jul '25				Aug '25				Sep '25				Oct '25				Nov '25					
								30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24
1			„Instalarea unui parc solar pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău (LUKK)”	120 edays	Sat 19.07.25	Sun 16.11.25																							
2			1. Semnarea contractului de antrepriză	0 edays	Sat 19.07.25	Sat 19.07.25																							
3			2. Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor	4 edays	Sat 19.07.25	Wed 23.07.25																							
4			3. Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice SU1 și SU2	105 edays	Wed 23.07.25	Wed 05.11.25																							
5			3.1. Lucrări de terasament și fundații (SU2 + SU1)	10 edays	Wed 23.07.25	Sat 02.08.25																							
6			3.2. Construcții metalice pentru sistemul de susținere	30 edays	Sat 02.08.25	Mon 01.09.25																							
7			3.3. Construcții metalice pentru împrejmuire	20 edays	Thu 09.10.25	Wed 29.10.25																							
8			3.4. Substație de transformare 10/0.4 kV	15 edays	Mon 25.08.25	Tue 09.09.25																							
9			3.5. Montaj panouri fotovoltaice	25 edays	Mon 01.09.25	Fri 26.09.25																							
10			3.6. Montaj invertoare și echipamente de curent continuu	8 edays	Wed 24.09.25	Thu 02.10.25																							
11			3.7. Cablare DC și AC	15 edays	Fri 03.10.25	Sat 18.10.25																							
12			3.8. Montarea sistemului de împământare	7 edays	Mon 29.09.25	Mon 06.10.25																							
13			3.9. Montarea sistemului de transmitere de date (SCADA)	5 edays	Mon 13.10.25	Sat 18.10.25																							
14			3.8. Verificarea și testarea sistemului	12 edays	Fri 24.10.25	Wed 05.11.25																							
15			4. Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat	11 edays	Wed 05.11.25	Sun 16.11.25																							

Project: Project1 Date: Wed 16.07.25	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Page 1

Project: Project1 Date: Wed 16.07.25	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			