

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR***Lucrări privind instalarea sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu*

Nr.	Denumirea lucrării	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	<b>Organizarea lucrărilor și pregătirea execuției</b>	■	■										
2	<b>Comandarea și livrarea echipamentelor/materialelor</b>	■	■	■	■	■	■						
3	<b>Montare sistem – Cantina Aeroportului (inv.23)</b>					■	■	■					
	Executarea infrastructurii (trasee, tuburi)					■	■						
	Pozarea cablurilor și realizarea conexiunilor						■	■					
	Montarea detectoarelor și centralei							■					
4	<b>Montare sistem – Depozite nr.1+5 (inv.134,215,214,228,35)</b>						■	■	■	■			
	Executarea infrastructurii (trasee, tuburi)						■	■					
	Pozarea cablurilor și realizarea conexiunilor							■	■				
	Montarea detectoarelor și centralelor								■	■			
5	<b>Montare sistem – Încăperi taxe aeroportuare (inv.232)</b>							■	■	■			
	Executarea infrastructurii (trasee, tuburi)							■					
	Pozarea cablurilor și realizarea conexiunilor								■				
	Montarea detectoarelor și centralei									■	■		
6	<b>Montare sistem – Etaj 3 clădirea SATELZ (inv.171)</b>								■	■	■		
	Executarea infrastructurii (trasee, tuburi)								■				
	Pozarea cablurilor și realizarea conexiunilor									■			
	Montarea detectoarelor și centralei										■	■	
7	<b>Programare, configurare și integrare sistem</b>									■	■		
8	<b>Testare funcțională și verificare EN54</b>										■	■	
9	<b>Punerea în funcțiune și darea în exploatare</b>											■	
10	<b>Recepția lucrărilor</b>											■	■

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_Papanaga Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "SMOC" S.R.L.