

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la blocul Liceal al LT "George Calinescu",
str.Ceucari 7
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen de executare – 30 zile de la inregistrarea contractului la Trezorerie
		Luna: Iunie-Iulie
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Demontarea elementelor de acoperis	5 zile
3.	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerat(praimer) într-un strat	5 zile
4.	Invelitori cu membrane bituminoase in 2 straturi	10 zile
5.	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau implastitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente din tabla de 0.5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50cm inclusiv (sort – capelnic)	5-7 zile
6.	Transportarea gunoiului	2- 3 zile

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ Rom-Vic”

