



PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SUBCONTRACTATE – SECTIUNILE 10, 7.1, 7.2

Nr. 12 din 23.12.2021

privind lucrarea executata in cadrul Contractului de Subantrepriza nr. ACC-8436-IFT-44027/27-L017/2020 din 15 Ianuarie 2020, incheiat intre:

SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE SRL in calitate de ANTREPRENOR

si

COMALION INVEST SRL in calitate de SUBANTREPRENOR

pentru "Lucrari de reabilitare a rețelor de apă" in cadrul Proiectului "Executarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă de prioritate secundară" având ca BENEFICIAR APA CANAL CHISINAU SA.

Descrierea lucrărilor ce fac obiectul recepției:

Renovarea rețelei publice de distribuție a apei de la Stația de pompare a apei "Codru" spre cartierul locativ din str-la Gh. Cucereanu, str.Pășunilor, șos. Muncești și spre stația de pompare a apei "Aeroport" (Secțiunea 10).

Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei din cartierul locativ din bd. Cuza Vadă, bd. Dacia, str. Independenței (Secțiunea 7.1).

Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei din cartierul locativ din str. Independentei, bd. Dacia, str. Valea Crucii (Secțiunea 7.2).

Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiilor de Construire nr. 338-C/19 din 28.06.2019, 176-C/19 din 13.04.2019 si 221-C/19 din 15.05.2019 eliberata de Primaria Municipiului Chisinau.

- 1) În cadrul Contractului principal s-au emis:
 - a) Procesele Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor (*eng. Taking Over Certificate*) nr. 4466/13.09.2021, 4488/04.10.2021 si 4478/22.09.2021
 - b) ANEXA nr. 1 – Lista deficientelor de remediat.
- 2) Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in 13.09.2021, 22.09.2021, 19.10.2021 fiind formata din:

Gabriel FILIP – Manager Proiect din partea Antreprenorului


Veaceslav BORCOMAN - Reprezentant din partea Subantreprenorului
- 3) Au mai participat la receptie: -
- 4) Constatările comisiei de receptie:
 - a) Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista ANEXA nr. 1 – **CARTILE TEHNICE la S10, S7.1, S7.2**



- b) Lucrarile cuprinse in lista ANEXA nr. 1 nu respecta prevederile proiectului – **conform Anexa 1**
- c) Valoarea contractata cadrul Contractului de Subantrepriza nr. ACC-8436-IFT-44027/27-L017/2020 cu privire la Sectiunile 10, 7.1, 7.2 este de **217.420,19 EUR**.
- d) Valoarea finala a lucrarilor executate si acceptate in cadrul Contractului de Subantrepriza nr. ACC-8436-IFT-44027/27-L017/2020 cu privire la Sectiunile 10, 7.1, 7.2 este de **238.580,20 EUR**.
- 5) Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune admiterea receptiei cu urmatoarele observatii:
- a) Documentatia scrisa si desenata mentionata in ANEXA nr. 1 **va fi completata si finalizata de catre Antreprenor**
- b) Lucrarile de remediere descrise in ANEXA nr. 1 in valoare de 111.969,74 MDL – vor fi finalizate pana la data de 30.12.2021.
Pentru claritate, in masura in care Subantreprenorul nu finalizează lucrările de remediere în termenul agreat în prezentul Proces Verbal, Antreprenorul își rezervă dreptul de a finaliza lucrările de remediere restante prin mijloace proprii sau prin terți, reținând costurile asociate asupra Garanției de Bună Execuție, cu o simplă notificare a Subantreprenorului. În conformitate cu legislația în vigoare, Subantreprenorul este de drept în întârziere cu privire la executarea lucrărilor de remediere prevăzute în prezentul Proces-verbal, nefiind necesară nicio notificare suplimentară în acest sens din partea Antreprenorului.
- c) Pentru claritate, Partile arata ca valoarea cumulata a sumelor cu titlu de Garantie de Buna Executie retinuta in conturile Antreprenorului si ramasa de restituit Subantreprenorului este de **240.852,32 MDL**.
- d) Costul total privind Lucrarile de Remediere executate de Antreprenor si care urmeaza a fi reținute din valoarea sumelor cu titlu de Garantie de Buna Executie este de (•) – **111.969,74 MDL**
- e) Pentru a evita orice dubiu, Partile declara si convin cu privire la compensarea creantelor lor reciproce care rezulta din prezentul Contract, iar ca urmare a compensarii astfel convenite **obligatia de plata in sarcina SADE CGTH SRL este de 128.882,58 MDL**, platibili in termenul de plata agreat contractual.
- 6) Subantreprenorul declară ferm și irevocabil că nu mai are nicio pretenție, actuală și formulată, sau în curs de evaluare și formulare, cu privire la sumele reținute de Antreprenor asupra Garanției de Bună Execuție și/sau cu privire la sumele compensate între Părți în conformitate cu articolul 6 punctele d) și e) de mai sus.
- 7) Comisia de receptie recomanda urmatoarele: **Admiterea receptiei cu observatii**
- 8) Data de finalizare a Lucrarilor Subcontractate, cu exceptia completarii documentelor si lucrarilor de remediere sus-mentionate a fost 30.11.2020 conform ultimei notificari transmise de Antreprenor. Avand in vedere termenul contractual angajat pentru finalizarea Lucrarilor Subcontractate, coroborat cu prevederile Contractuale, Antreprenorul are dreptul de a aplica penalitati de intarziere in valoare de (•) – **NU ESTE CAZUL**
- 9) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 23.12.2021 la biroul Antreprenorului in 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.

Pentru Antreprenor:

**SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE S.R.L.**
Anthony MAUGER - Administrator



Pentru Subantreprenor:

COMALION & INVEST S.R.L.
Ivan NEGARA – Administrator

