

Anexa nr. 10

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

«Centrala fotovoltaică cu putere de 330kW din or. Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2»

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Denumire lucrări	Anul 2022 – 2023							
		2 luni							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare șantier, transportare materiale și echipamente. Lucrări de terasament	X	X						
2.	Lucrări de forare a gropilor și executare a fundațiilor din beton cu elemente metalice pentru centrala, transformator, piloni	X	X	X	X				
3.	Lucrări de săpături pentru instalarea pilonilor, conductele din țevi, instalare cabluri, prizele de legare la pământ, ș.a.		X	X	X				
4.	Lucrări pentru iluminatul exterior, montare postul de transformator, panou de evidență			X					
5.	Lucrări de instalare a modulelor fotovoltaice și stației de transformare				X	X	X		
6.	Montare invertoare						X	X	
7.	Lucrări de electricitate, conexiuni, verificări de laborator, testări,					X	X	X	
8.	Finalizarea lucrărilor							X	X
9.	Recepția lucrărilor								X

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL