

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...
		Anul (n)			
Luna: septembrie – octombrie 2023					
1.	Organizare de șantier (etapa 1) (Luarea măsurilor și colectarea informațiilor pentru pregătirea desenului tehnic și proiectului rezistenței mecanice	2 săptămâni 15 septembrie - 30 septembrie			
2.	Etapa 2 Montarea sistemului metalicde susținere al panourile fotovoltaice, instalarea panourilor fotovoltaice și cablajelor, instalarea tabloului de tensiune, instalarea invertorului si a sistemelor de siguranță		2 săptămână 30 septembrie – 15 octombrie		
3.	Etapa 3 Testarea, punerea în funcțiune și verificarea întregului sistem fotovoltaic.			1 săptămână 16 octombrie – 24 octombrie	
4	Etapa 4 Testarea echipamentului si darea în exploatație				1 săptămână 24 octombrie – 31 octombrie

Semnat: _____ Nume: Munteanu Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IWI GROUP SOLUTION SRL