

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția galeriei spre sala de sport din s.Molesti, r.Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		60 zile					
		0-10	8-22	18-38	32-48	40-56	50-60
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, trasarea lucrărilor, săpături, evacuarea pământului și compactarea terenului	X					
2.	Faza 2 Executarea fundațiilor: strat de pietriș, beton de egalizare, armare, cofrare, betonare și hidroizolații		X				
3.	Faza 3 Executarea structurii galeriei: stâlpi, grinzi, centuri, plăci, parapet, trepte și zidării BCA			X			
4.	Faza 4 Montarea tâmplăriei, executarea acoperișului, termoizolației fațadei și lucrărilor la soclu				X		
5.	Faza 5 Finisări interioare și exterioare: tencuieli, glet, vopsitorii, pardoseli, gresie, praguri și rampă					X	
6.	Faza 6 Amenajarea pereului, aleilor și accesului, montarea bordurilor și pavajului, curățarea șantierului și pregătirea recepției						X

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA