

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Spitalului Clinic Militar Central" -
lotul 4 „Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Spitalului Clinic Militar Central”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 1			
		Luna			
		1	2	3	4
1	Organizare de șantier Durata: 5 zile lucrătoare	Ziua 1–5			
2	Proiectare și coordonarea proiectului Durata: 15 zile lucrătoare	Ziua 1–15			
3	Lucrări de construcții (săpături, trasee de cablu, tuburi PE, refacerea pavajului) Durata: 15 zile lucrătoare	Ziua 16–20	Ziua 21–30		
4	Alimentarea cu energie electrică (tablouri, cabluri, aparataj, contoare și racordări) Durata: 20 zile lucrătoare		Ziua 21–40		
5	Montarea sistemului fotovoltaic (structuri, panouri FV, invertoare și cabluri DC/AC) Durata: 30 zile lucrătoare		Ziua 26–40	Ziua 41–55	
6	Configurare, probe tehnologice și punere în funcțiune preliminară Durata: 8 zile lucrătoare			Ziua 56–60	Ziua 61–63
7	Încercări și măsurări electrice Durata: 3 zile lucrătoare				Ziua 64–66
8	Topografie executivă și documentație tehnică Durata: 3 zile lucrătoare				Ziua 64–66
9	Darea în exploatare și recepția lucrărilor Durata: 4 zile lucrătoare				Ziua 67–70

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Spitalului Clinic Militar Central" - 70 zile

Data completării 06.08.2026

Cu stimă, Semnat: _____

Nume: Maracuța Veronica

Poziția: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL