

Graficul de executie a lucrarilor

Dupa primirea ordinului de executie a lucrarilor de la Beneficiar, Antreprenorul II "Oprea Lilia" , va executa lucrarile in urmatorul fel:

1 zi – concretizari tehnologice cu beneficiarul (persoanele responsabile de depozitare si accese la energie electrica pentru utilajul aplicat la acest santier,)

2 zile = organizarea transportarii utilaj (Schele)

1 zi - Instalarea –Schelelor

9 zile- Demontarea si montarea jgeaburi si burlane

1 zi – demontarea schelelor si transportarea de la obiectul beneficiarului.

Data 24.10.2023

Director: Oprea Lilia _____