

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrala fotovoltaice cu Pi – 63,18kW s. Onițcani r. Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		octombrie	noiembrie	decembrie		
1.	Semnarea contractului de antrepriză	3 zile				
2.	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor		1-3 zile			
3.	Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice					
3.1	Construcții metalice pentru sistemul de susținere		5-7 zile			
3.2	Montaj panouri fotovoltaice		7-14 zile			
3.3	Montaj invertoare și echipamente de curent continuu		1-2 zile			

3.4	Cablare DC și AC		1-2 zile			
3.5	Montarea sistemului de împământare		1 zi			
3.6	Montarea sistemului de transmitere de date		1 zi			
3.7	Verificarea și testarea sistemului		1 zi			
4.	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat			14 zile		

Semnat:

Nume: Calmîș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Eco Schimb SRL