

Graficul de execuție

Centrala fotovoltaică pe acoperișul IMSP Spitalului Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice nr.cad. 0100213.479, situat în mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, nr.37.

Etapă	Denumirea lucrărilor	Anul 2025 Zile - 80															
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier, construcția îngrădirilor																
2	Realizarea construcțiilor la sistemul de susținere																
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu																
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor																
5	Verificarea și testarea sistemului																
6	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)																
7	Recepția la terminarea lucrărilor																

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Centrala fotovoltaică pe acoperișul IMSP Spitalului Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice nr.cad. 0100213.479, situat în mun. Chisinau, str. Gheorghe Casu, nr.37. " - 50 zile pentru lucrări de construcție-montare și 30 zile pentru darea în exploatare

Data completării 16.04.2025
Cu stimă, Semnat:
Nume: Maracuța Veronica
Pozitia: Inginer Secția Tehnică
Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL