

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

Aprovizionarea cu gaze natural a centralei termice existente și reconstrucția sistemului de încălzire a gimnaziului „Sergiu Coipan”,

s.Selemet r-nul Cimișlia

№	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile												Executantul
		1	2	3	5	7	10	28	38	39	41	42	90	
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X										Beneficiarul
2.	Pichetarea traseului				X									Beneficiar /Antreprenor
3.	Săpături mecanice cu excavatorul, montarea gazoductului subteran, astuparea tranșeului				X	X								Antreprenor
4.	Montarea dulapurilor de reglare, montarea contorului				X	X	X							Antreprenor
5.	Montarea cazanelor, pompelor						X	X						Antreprenor
6.	Montarea rețelelor electrice, SIP, automatizării							X	X					Antreprenor
7.	Verificarea la etansietate									X	X			Antreprenor
8.	Amenajarea teritoriului				X	X								Antreprenor
9.	Pregătirea documentatiei tehnice pentru darea in exploatare											X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 90 zile de la semnarea contractului

Data completării: 02 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"