

Grafic de executie																	
„Lucrări de renovare a sistemului de încălzire IMSP CS Hrușova”																	
NR.	Denumirea lucrării	1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor	■															
2	Organizarea de santier, constructia ingradirilor		■														
3	Montarea conductelor exterioare de gaz			■	■	■	■	■	■								
4	Montarea sursei autonome de alimentare cu căldură și a utilajului termomecanic a				■	■	■	■	■	■							
5	Montarea sistemului de ventilare						■	■	■	■	■						
5	Montarea rețelelor de gazoduct interior							■	■	■	■	■					
5	Automatizarea instalațiilor termomecanice, semnalizarea antiincendiară și pază								■	■	■	■	■				
5	Montarea sistemului de încălzire									■	■	■	■	■			
6	Evacuarea șantierului, amenajarea curții interioare și teritoriului													■	■		
7	Încercări și verificări														■	■	
8	Recepția la terminarea lucrărilor																■

„Lucrări de renovare a sistemului de încălzire IMSP CS Hrușova”- 90 de zile
 Notă -o celulă constituie 5 zile lucrătoare

Semnat

Nume Mereacre Andrei

Funcția Director

Denumirea firmei AM Sisteme SRL