

F 3.3

### Grafic de execuție Lot 1

Servicii de proiectare la obiectivul „Construcția WC-lui public, pe terenul cu nr. cadastral 0100202.918” ( Valea Morilor )

Nr. d/o	Denumirea Lucrării	Termen de execuție	Notă
Etapa I	1. Investigatiile în natură 2. Ridicarea topographic 3. Schița de proiect	<b>10 zile</b>	octombrie
Etapa II	4. Proiect POȘ ( Plan Organizare Șantier ) 5. Proiect Arhitectura și amenajarea teritoriului 6. Proiect rețele apă și canalizare exterioare și interioare 7. Proiect alimentare cu energie electrică exterioară și interioară	<b>25 zile</b>	Octombrie Noiembrie
	8. Elaborarea Memoriului Explicativ și Protecția mediului 9. Elaborarea devizelor de cheltuieli	<b>5 zile</b>	<b>Se execută paralel ( simultan )</b>
	10. Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli	<b>5 zile</b>	
	11. Coordonări, avizări	10 zile	<b>Paralel cu p.7,8,9, 10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 zile</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

