

**Constructia sistemului de canalizare in
sectorul Valul lui Traian si
modernizarea statiei de epurare din
orasul Causeni. Etapa II (statia de
epurare)**

17.07.2019

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Manager proiect

Project dates

03.09.2019 - 05.09.2020

Implinire

0%

Sarcini

49

Resurse

0

Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Causeni. Etapa II (stația de epurare)

17.07.2019

Sarcini

2

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Causeni. Etapa II (stația de epurare)	03.09.2019	04.09.2020
Transmiterea santierului și primirea ordinului de începere a lucrărilor	03.09.2019	03.09.2019
Demolarea clădirii edificiilor Etapa I	04.09.2019	05.12.2019
Scoaterea solului fertil. Etapa 1	04.09.2019	12.11.2019
Sistematizarea pe verticală. Etapa 1	06.12.2019	09.06.2020
Amenajarea teritoriului. Etapa 1	01.08.2020	24.08.2020
Bloc epurare biologic BIOTAL	04.09.2019	25.02.2020
Lucrări generale de construcție	04.09.2019	17.12.2019
Incalzirea	18.12.2019	28.12.2019
Ventilarea	18.12.2019	03.01.2020
Conducte proces tehnologic	18.12.2019	25.02.2020
Utilaj	04.09.2019	21.01.2020
Instalație de iluminat, iluminat electric	18.12.2019	09.01.2020
Platforma de nisip	04.01.2020	29.04.2020
Lucrări generale de construcție	04.01.2020	29.04.2020
Conducte proces tehnologic	04.01.2020	29.04.2020
Platforma de namol	26.02.2020	24.08.2020
Lucrări generale de construcție	26.02.2020	20.06.2020
Conducte proces tehnologic	30.04.2020	24.08.2020
Clădire cu gratare.	06.12.2019	08.07.2020
Lucrări de construcție generală	06.12.2019	15.01.2020
Apeduct B1	16.01.2020	11.04.2020
Montarea utilaj tehnologic	13.04.2020	04.05.2020
Utilaj	16.01.2020	11.05.2020
Canalizare K1	13.04.2020	09.06.2020
Incalzire	16.01.2020	13.03.2020
Ventilare	16.01.2020	13.03.2020
Instalație de iluminat, iluminat electric	12.05.2020	08.07.2020

Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Causeni. Etapa II (stația de epurare)

17.07.2019

Sarcini

3

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Deznisipator D=4m	18.12.2019	20.07.2020
Conducte proces tehnologic.	18.12.2019	11.04.2020
Lucrari generale de constructie	14.03.2020	20.07.2020
Alimentare cu energie electrica.	04.09.2019	06.08.2020
CL-10kV. L=0.76km	04.09.2019	28.12.2019
Post de transformare. 2KTPGS-250-10/0.4	04.09.2019	31.10.2019
2KTPGS - 250-10/0.4. Utilaj	04.09.2019	31.10.2019
CL-0.4kV L=1.65km	13.11.2019	19.03.2020
Deznisipator D=4m. CL-0.4kV	21.07.2020	06.08.2020
Statia de pompare a apei de namol. CL-0.4kV	22.06.2020	31.07.2020
Iluminatul terenului	04.06.2020	31.07.2020
Statia de pompare a apei de namol	04.09.2019	20.06.2020
Lucrari generale de constructie	06.12.2019	03.06.2020
Conducte proces tehnologic	04.06.2020	20.06.2020
Utilaj.	04.09.2019	25.02.2020
Ventilarea	04.06.2020	20.06.2020
Decantor cu doua etaje.	06.12.2019	24.08.2020
Conducte proces tehnologic	21.07.2020	24.08.2020
Lucrari generale de constructie	06.12.2019	14.07.2020
Pavarea drumului de acces. Etapa 1	10.06.2020	31.07.2020
Testarea si punerea in functiune a echipamentului tehnologic	01.08.2020	04.09.2020

Valul lui Traian si modernizarea statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statia de epurare)

17.07.2019

Grafic Gantt

4

