

Directorului Inspectoratului National de Supraveghere Tehnica

NOTIFICARE

privind efectuarea lucrărilor de (testare in complex) reglare
a instalatiilor tehnice si a sistemelor tehnologice.

Nr.01 din 27 martie 2025

mun. Chișinău

În conformitate cu prevederile art.10.(7) b) c), al legii nr. 116 din 18.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*”

Întreprinderea SRL SPIVAN din or. Chisinau, str. Gh. Asachi 43/2

cod fiscal 1004600041082

tel. 0-22-73-35-76

fax.0-22-733576

reprezentată prin Coroban Ivan ingener-reglor _____ notifică efectuarea

lucrarilor de reglare:

Instalatii utilizatoare de gaze:

- 1.- Arzator pe gaz "Riello Burners" Riello Q-250/M MZkW-1buc
2. Cazan de abur OMG-1800-1buc

la obiectul industrial periculos Instalarea unui cazan de abur (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,884 MWt in cladirea existente a intreprinderii "AGOS GREEN" SRL situate in sat.Corjova
r-ul Criuleni

Lucrările de reglare vor fi efectuate în baza cărții tehnologice, instrucțiunii uzinei producătoare

Termen de efectuare a lucrărilor, de la 27.03.2025 până la 27.04.2025

Persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor Coroban Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Asigurarea securității tehnice la obiectul industrial periculos în procesul de efectuare a lucrărilor de reglare se pune în sarcina SRL Spivan or. Chisinau str. Gh.Asachi 43/2

(denumirea întreprinderii)

Anexă: conform prevederilor art.10. (7) b) c) al legii nr.116/ 2012

b) copia avizului pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale; sau

c) copia contractului la executarea lucrărilor de reglare cu agentul economic specializat.

Confirm plenitudinea si autenticitatea informatiei prezentate. Informatiile corespund cu datele din documentele in baza carora se completeaza notificarea. Asigur executarea lucrarilor in conditii inofensive precum si respectarea exigentilor securitatii industriale indicate in actele legislative si documente normative tehnice de profil in scopul prevenirii incidentelor si avariilor inclusiv cu caracter tehnogen.

Agentul economic specializat SRL Spivan director S. Bogdan _____

Notificarea este luata la evidenta cu nr. 35 din 31.03.2025 in subdiviziunea structurala a
INST. Inspectoratul National de Supraveghere Tehnica

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ	
INTRARE NR.	<u>3903/25</u>
<u>27</u>	<u>martie</u> 20 <u>25</u>

ACT

de recepție a conductei de gaz și instalației de utilizare a gazului pentru efectuarea încercărilor în complex (lucrărilor de darea în exploatare)

Instalarea unui cazan de abur (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,884 MWt in cladirea existente a intreprinderii "AGOS GREEN" SRL situate in sat.Corjova r-ul Criuleni

«31» 03 2025

Comisia de recepție în componența: președintelui comisiei – reprezentantului beneficiarului

Iachimov Ion

membrilor comisiei, reprezentanților:

antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

organizației de exploatare **Ciorba Petru**

organizației de proiectare **Baleca Elena**

organelor supravegherii tehnice de sta **Anatii Ludmila**

A STABILIT:

1. Antreprenorul general **SRL SPIVAN**

(denumirea organizației)

a fost prezentată către recepție pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare instalația cu utilizare a gazului

Gazoduct suprateran interior P/J-Otel dn108x4.5-22m, Otel dn89x43.5-4m, Arzator pe gaz "Riello Burners" Riello Q-250/M MZkW-1buc, Cazan de abur OMG-1800-1buc, Robinet cu bila si flansa dn100-2buc, Robinet cu bila si flansa dn80-2buc

dotată cu utilaj de automatizare de securitate și de reglare **Arzator pe gaz "Riello Burners" Riello Q-250/M MZkW-1buc, Cazan de abur OMG-1800-1buc**

la obiectul cu lucrările de construcție terminate **Instalarea unui cazan de abur (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,884 MWt in cladirea existente a intreprinderii "AGOS GREEN" SRL situate in sat.Corjova r-ul Criuleni**

(denumirea obiectului)

2. Proiectul № 325-2024 elaborat SRL "Voledis Grup"

(denumirea organizației)

Construcția sistemului de distribuție a gazului a derulat în termenii: începutul lucrărilor
martie 2025 sfârșitul lucrărilor **martie 2025**.

(luna, anul)

(luna, anul)

Documentația obiectului cu lucrările de construcție terminate a fost prezentată în volumul, prevăzut de NCM G.05.01, CP G.05.01, NRS 35-04-09:2002.

Obiectul este complectat cu personal de serviciu atestat, la locurile de lucru sînt afișate scheme tehnologice adoptate ale utilajului cu folosire a gazului și instrucțiuni de exploatare a lui.

Lucrările de dare în exploatare vor derula în perioada SRL SPIVAN
conform acordului № 6 din «14» **martie 2025**.

Termenul de sfîrșire a lucrărilor «31» **martie 2025**.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaz, a determinat corespunderea proiectului a lucrărilor de construcție-montaj efectuate, a efectuat (în caz de necesitate încercări suplimentare (în afara celor fixate în do-cumentația de execuție)

(tinurile de încercări)

Decizia comisiei de recepție:

Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și cerințele NCM G.05.01.

CP G.05.01-2014 (MCII 4.03-101-2008), pag. 265

Utilajul cu folosire a gazului prezentat spre recepție a considera primit în exploatare din «31» 03 2025 pentru efectuarea încercărilor în complex (a lucrărilor de dare în exploatare).

Prezentul act de recepție a considera drept bază pentru permiterea livrării gazului pentru efec-tuarea lucrărilor de dare în exploatare.

Utilajul cu folosire a gazului a fi prezentat beneficiarului după terminarea lucrărilor de dare în exploatare pentru primirea obiectului în exploatare.

Președintele comisiei **Iachimov Ion**

Reprezentantul antreprenorului general **Bogdan Spivon**

Reprezentantul organizației de exploatare **Ciorba Petru**

Reprezentantul organizației de proiectare **Bălcă Elena**

Reprezentantul organelor supravegherii tehnice de stat **Anatii Ludmila**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

Instalarea unui cazan de abur (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,884 MWt in cladirea existente a intreprinderii "AGOS GREEN" SRL situate in sat.Corjova r-ul Criuleni

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

" 31 " 03 anul 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Baleca E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Spivan" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **Teava de otel dn89x3.0 L=21m, Teava de otel dn57x3.0 L=6m, Robinet cu bila si flansa dn80-4buc, Robinet cu bila si flansa dn50-1buc, Clapeta electromagnetice dn80-1buc, Contor de gaze G160 Rabo dn80-1buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.325-2024 este elaborat de către SRL "Voledis-Grup"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **03.2025**

finisarea lucrărilor **03.2025**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "31" 03 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Baleca E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Ciorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Instalarea unui cazan de abur (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,884
MWt în clădirea există a întreprinderii "AGOS GREEN" SRL situate în
sat. Corjova r-ul Criuleni**

Localitatea **s. Corjova, r-nul. Criuleni**

" 31 " 03 anul 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Baleca E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-RG/2MBZ DN50-cu 2 linii-
1buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.325-2024** este elaborat de către **SRL "Voledis-Grup"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **03.2025**

finisarea lucrărilor **03.2025**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "31" 03 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Baleca E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Giorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20" 12 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ceban M.

Reprezentantul
organizației de exploatare

Scutariu M.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie d720mm cu
gazoduct d219mm din str. Vadul lui Vod 155**

Localitatea **or.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

organizației de proiectare

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Rosca M.

Scutaru V.

Ceban M.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE80 SDR11 dn200x18.2-30m; OL dn159x4.5-
2m; robinet cu bila si flansa dn150-1buc**

**Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn159x4.5-4m; robinet cu bila si flansa dn150-
1buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.05/23** este elaborat de către SRL **"Basaingaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **09.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"02" 09 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct supraterean P/J-Otel dn219x6-55m,Otel dn159x4.5-35m,Otel dn57x6-3.5-94m;Arzator pe gaz "Gulliver BS3"Riello Q-200kW-20buc,Robinet cu mufa dn50-20buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "02" 03 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Giorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



Supraveghere
tehnica



«IALOVENI-GAZ» S.R.L.
C2



ACT

de recepție a conductei de gaz și instalației de utilizare a gazului pentru efectuarea încercărilor în complex (lucrărilor de darea în exploatare)

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

« 12 » 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintelui comisiei – reprezentantului beneficiarului

Iachimov Ion

membrilor comisiei, reprezentanților:

antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

organizației de exploatare **Ciorba Petru**

organizației de proiectare **Nicu Irina**

organelor supravegherii tehnice de sta **Anatii Ludmila**

A STABILIT:

1. Antreprenorul general **SRL SPIVAN**

(denumirea organizației)

a fost prezentată către recepție pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare instalația cu utilizare a gazului

Gazoduct supraterean P/J-Otel dn219x6-55m, Otel dn159x4.5-35m, Otel dn57x6-3.5-94m; Arzator pe gaz "Gulliver BS3" Riello Q-200kW-20buc, Robinet cu mufa dn50-20buc

dotată cu utilaj de automatizare de securitate și de reglare **Riello Gulliver BS-3 Q-200kw**

la obiectul cu lucrările de construcție terminate **Complexul de producere și prelucrare a tutunului din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

(denumirea obiectului)

2. Proiectul № 394-AGE elaborat SRL "ActivGaz"

(denumirea organizației)

Construcția sistemului de distribuție a gazului a derulat în termenii: începutul lucrărilor
1 iulie 2024 sfârșitul lucrărilor **august 2024**.

(luna, anul)

(luna, anul)

Documentația obiectului cu lucrările de construcție terminate a fost prezentată în volumul, prevăzut de NCM G.05.01, CP G.05.01, NRS 35-04-09:2002.

Obiectul este complectat cu personal de serviciu atestat, la locurile de lucru sînt afișate scheme tehnologice adoptate ale utilajului cu folosire a gazului și instrucțiuni de exploatare a lui.

Lucrările de dare în exploatare vor derula în perioada **SRL SPIVAN**
conform acordului № 11 din «25» iunie 2024.

Termenul de sfîrșire a lucrărilor «30» august 2024.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaz, a determinat corespunderea proiectului a lucrărilor de construcție-montaj efectuate, a efectuat (în caz de necesitate încercări suplimentare (în afara celor fixate în do-cumentăția de execuție)

(tipurile de încercări)

Decizia comisiei de recepție:

Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și cerințele NCM G.05.01.

CP G.05.01-2014 (MCII 4.03-101-2008), pag. 265

Utilajul cu folosire a gazului prezentat spre recepție a considera primit în exploatare din « » **2024** pentru efectuarea încercărilor în complex (a lucrărilor de dare în exploatare).

Prezentul act de recepție a considera drept bază pentru permiterea livrării gazului pentru efec-tuarea lucrărilor de dare în exploatare.

Utilajul cu folosire a gazului a fi prezentat beneficiarului după terminarea lucrărilor de dare în exploatare pentru primirea obiectului în exploatare

Președintele comisiei **Iachimov Ion**

Reprezentantul antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

Reprezentantul organizației de exploatare **Ciorba Petru**

Reprezentantul organizației de proiectare **Nicu Irina**

Reprezentantul organelor supravegherii tehnice de stat **Anatol Ludmila**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"12" 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-RG/2MBZ DN50-cu 2 linii-
2buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "12" 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iachimov I.

Nicu I.

Ciorba P.

Anatii L.

Bogdan S.

«KALOVNI» S.R.L.
Filiala Municipality
Supraveghere tehnica-gaz de stat



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"14" 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **Nod de evident a consumului de gaze "NEG Contor cu pistoane rotative G100 Dn50/Corrector electronic elcore plus"-2buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din "12 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Giorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

" 12 " 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11,dn140x12.7-145;robinet de politelena
dn160-1buc**

Gazoduct subteran P/M-OI dn133x5-2m

**Gazoduct suprateran:P/M-OL- dn57x3.5-8m;robinet cu bila si flansa dn 50-
4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 " 08 " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Giorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"12" 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/J-PE SDR11,dn200x18.2-175; robinet cu bila și flansa dn
200-4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 " 08 april 2024 " 

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iachimov I.

Nick I

Ciorba F

Anatii L.

Bogdan S.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE SDR11, dn90x8.2-645m; robinet de politelena dn90-1buc

Gazoduct subteran P/M-OI dn89x3.5-2m

Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn89x3.5-5m; robinet cu bila si flansa dn 80-2buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către **SRL "Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare
Reprezentantul

Ovienco E.

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2МВ "стандарт"**
DN25-cu 2 linii

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către **SRL "Val Proiect"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.J.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

“20” 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienko E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

P.J.1-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-1106m;PE

SDR17.6dn75x4.3-281m;PE SDR11dn32x3.0-230m;

Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn25x3.2-46m;robinet cu bila si
flansa dn 80-1buc,robinet cu bila si mufa dn25-45buc

P.J.2-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-377m;PE

SDR17.6dn75x4.3-186m; PE SDR11dn50x4.6-12m;PE SDR11dn32x3.0-130m;

Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn57x3.2-2m;dn25x3.2-
21m;robinet cu bila si flansa dn 80-1buc;robinet cu bila si mufa dn50-
2buc;robinet cu bila si mufa dn25-20buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: Srl Spivan

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către SRL **“Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienko E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2MB "стандарт"**
DN25-cu 2 linii

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către **SRL "Val Proiect"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă, anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ovsienko E.

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " _____ anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovienco E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ovsienko E.

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale la subzona Soroca
în cadrul Zonei Economice Libere "Ungheni".**

Localitatea **or.Soroca**

"23" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul _____ **Pilipetchi L.**
membrii comisiei - reprezentanți:

responsabil ethnic _____ **Frasineanu P.**

organizației de exploatare _____

organizației de proiectare _____ **Lihvar A.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/I-PE SDR11, dn160x14.6-3938m; robinet de politelena
dn160-1buc**

Gazoduct subteran P/I-OL dn159x4.5-32m, robinet oțel sudabil dn150-1buc

**Gazoduct suprateran: P/I-OL- dn108x4.0-5m; robinet cu bilă și flanșă dn 100-
4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.83373346-IGAGE** este elaborat de către **SRL "Intexnauca"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **06.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale la subzona Soroca
în cadrul Zonei Economice Libere "Ungheni".**

Localitatea **or. Soroca**

"23" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul _____ **Pilipetchi L.**
membrii comisiei - reprezentanți:

responsabil ethnic _____ **Frasineanu P.**

organizației de exploatare _____

organizației de proiectare _____ **Lihvar A.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Nod evident gaze incorporat cu contor de gaz RABO G400 si corector
"midiELCOR-GSM/GPRS" -1buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.83373346-IG-AGE** este elaborat de către SRL **"Intexnauca"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **06.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Pilipetchi L.

Reprezentantul organizației de proiectare

Lihvar A.

Reprezentantul
organizației de exploatare

Responsabil tehnic

Frasineanu P.

Reprezentantul organismului supraveghere tehnică gaz de stat

Slonin O.

Reprezentantul antreprenorului general
(diriginte de santier)

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale la subzona Soroca
în cadrul Zonei Economice Libere "Ungheni".**

Localitatea **or. Soroca**

"23" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul _____ **Pilipetchi L.**
membrii comisiei - reprezentanții:

responsabil etnic _____ **Frasineanu P.**

organizației de exploatare _____

organizației de proiectare _____ **Lihvar A.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

ШГРУ с двумя регуляторами давления газа РДГ-50ВМ-1бис

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.83373346-IG-AGE** este elaborat de către SRL **"Intexnauca"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **06.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 23 12 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Pilipetchi L.

Reprezentantul organizației de proiectare

Lihvar A.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Responsabil tehnic

Frasineanu P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general
(diriginte de santier)

Sloninov O.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "13" 12 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Pilipetchi L.

Reprezentantul organizației de proiectare

Lihvar A.

Reprezentantul
organizației de exploatare

Responsabil tehnic

Frasineanu P.

Reprezentantul organului de supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general
(diriginte de santier)

Sloninov O.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI
DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF INFRASTRUCTURE AND
REGIONAL DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

NORTH
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 20. din 15.01. 2025

La _____ din _____ 2025

Dlui Bogdan SPIRIDON,
Director, S.R.L „SPIVAN”

CONFIRMARE

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), confirmă faptul că compania ”SPIVAN” SRL a realizat lucrările de construcție - montaj în cadrul Contractului de antrepriză nr. 276/L din 04.03.2024 pentru subproiectul „Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale”, executate în cadrul proiectului investițional „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală și implementat de către ADR Nord.

Lucrările prestate de companie se încadrează în normele de calitate și corespund criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. Experiența acestora a dus la obținerea indicatorilor stabiliți din proiect. Subproiectul a avut o valoare de 3 691418,58 Lei . Compania a respectat toate condițiile și termenii contractuali. Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor din data de 30.12.2024 au fost aprobate de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, fără careva obiecții.

Cu respect,

Ex. Veronica SAVIN,
Specialist SMIP ADR Nord.

Maria PRISACARI

Director

Directorului Inspectoratului National de Supraveghere Tehnica

NOTIFICARE

privind efectuarea lucrărilor de (testare in complex) reglare
a instalatiilor tehnice si a sistemelor tehnologice.

Nr.02 din 12 noiembrie 2024

mun. Chisinau

În conformitate cu prevederile art.10.(7) b) c), al legii nr. 116 din 18.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*”

Întreprinderea SRL SPIVAN _____ din or. Chisinau, str. Gh. Asachi 43/2 _____
(denumirea întreprinderii) (adresa juridică)

cod fiscal 1004600041082 _____ tel. 0-22-73-35-76 _____

fax. 0-22-733576

reprezentată prin Coroban Ivan inginer-reglor _____ notifică efectuarea

lucrărilor de reglare:

Instalații utilizatoare de gaze:

1. Typ Cazan SCOTCH-640kW
2. Arzător Riello RLS 70 , 232 - 814 kw

la obiectul industrial periculos Centrala termica cu abur al "Nature Land din str.Unirii 61 r-
ul.Orhei _____

(adresa amplasării obiectului)

Lucrările de reglare vor fi efectuate în baza cărții tehnologice, instrucțiunii uzinei
producătoare _____

(carte tehnologică, instrucțiune etc.)

Termen de efectuare a lucrărilor, de la 12.11.2024 _____ până la 12.12.2024 _____
(data, luna, anul) (data, luna, anul)

Persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor Coroban Ivan _____
(numele, prenumele, funcția)

Asigurarea securității tehnice la obiectul industrial periculos în procesul de efectuare a lucrărilor de
reglare se pune în sarcina SRL Spivan or. Chisinau str. Gh.Asachi 43/2

(denumirea întreprinderii)

Anexă: conform prevederilor art.10. (7) b) c) al legii nr.116/ 2012

b) copia avizului pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității
industriale; sau

c) copia contractului la executarea lucrărilor de reglare cu agentul economic specializat.

Confirm plenitudinea și autenticitatea informației prezentate. Informațiile corespund cu datele din
documentele în baza cărora se completează notificarea. Asigur executarea lucrărilor în condiții inofensive
precum și respectarea exigențelor securității industriale indicate în actele legislative și documente normativ-
tehnice de profil în scopul prevenirii incidentelor și avariilor inclusiv cu caracter de incendență.

Agentul economic specializat SRL Spivan director S. Bogdan


(denumirea întreprinderii)

Notificarea este luată la evidență cu nr. 180 din _____
Inspectoratul National de Supraveghere Tehnica

Șef Direcție _____
(funcția) (numele prenumele)

(secheta)

18.11.2024
(data)



ACT
predare-recepție în exploatare a obiectivului industrial,
instalației tehnice/sistemului tehnologic

din " 14 " 01 an. 2025

Orhei
(localitatea)

Denumirea obiectivului, instalației tehnice/sistemului tehnologic Cazan cu aburi tip „SCOTH”

În conformitate cu art.12 (4) al Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, comisia de lucru desemnată de către „Nature Land” SRL

(denumirea operatorului, beneficiarului/investitorului)

prin decizia nr. 1 din ”02” noiembrie an.2024

în componență:

președinte, reprezentant al operatorului, beneficiarului/investitorului

director Hasdu Alrahmo

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei, reprezentanți ai:

întreprinderii de exploatare Hasdu Alrahmo

(numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare

Covbasa Serghei

(numele, prenumele, funcția)

organului de control și supraveghere tehnică de stat în domeniul securității industriale

inspector Seremet Tatiana

(subdiviziunea, numele, prenumele, funcția)

altor organe de supraveghere (după caz)

(numele, prenumele, funcția)

organului de administrație publică locală (după caz)

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul SRL „Spivan”

(denumirea)

a prezentat pentru recepție următoarele Cazan cu aburi de tip „SCOTH” Nr.EYSB-24-1480
cu arzător RIELLO

(lista utilajelor, caracteristica tehnică succintă)
montate în casangerie
(denumirea clădirii, construcției, secției)

2. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate de subantreprenor ✓

(întreprinderea)
în perioada de la _____ până la _____
(luna, anul) (luna, anul)

3. Documentația de proiect Nr.11/06-2024 PG
(nr. proiectului, denumirea, nr. și data înregistrării la INST)
Centrala termica cu aburi inregistrata la INST nr.2571 din 10.10.2024

este elaborată de SRL „Acord Proiect Grup”
(organizația de proiectare)

4. Încercările în complex și reglarea a instalației tehnice/sistemului tehnologic au fost efectuate de către SRL „Spivan” în perioada
(denumirea întreprinderii)
de la _____ până la _____ (după caz).
(data, luna, anul) (data, luna, anul)

DECIZIA COMISIEI:

1. Obiectivul, instalația tehnică/sistemul tehnologic este executat în conformitate cu documentația de proiect, supus încercărilor în complex și reglării tehnologice și corespunde cerințelor securității industriale.
2. Întreprinderea de exploatare este pregătită pentru desfășurarea activității la obiectivul industrial, inclusiv și pentru acțiuni de localizare și lichidare a consecințelor posibilelor avarii.
3. Obiectivul, instalația tehnică/sistemul tehnologic se consideră dat în exploatare din _____ anul 2024.
4. Înregistrarea obiectivului industrial, instalației tehnice/sistemului tehnologic în Registrul de stat este obligatorie și ține de responsabilitatea operatorului, beneficiarului/investitorului.

Președintele comisiei de lucru Alrahmo Hasdu
(semnătura, ștampila)

membrii comisiei, reprezentanți ai:

întreprinderii de exploatare Alrahmo Hasdu
(semnătura, ștampila)


organizației de proiectare Covbasa Serghei
(semnătura, ștampila)

organului de control și supraveghere tehnică de stat
în domeniul securității industriale Seremet Tatiana
(semnătura, ștampila)

altor organe de supraveghere (după caz) _____
(semnătura, ștampila)

organului de administrație publică locală (după caz) _____
(semnătura, ștampila)

*- întreprinderii care a efectuat
montarea și reglarea utilajului - Bogdan Spiridon*



NOTIFICARE

privind efectuarea lucrărilor de (testare in complex) reglare
a instalatiilor tehnice si a sistemelor tehnologice.

Nr 02 din 12 noiembrie 2024

mun. Chișinău

În conformitate cu prevederile art.10.(7) b) c), al legii nr. 116 din 18.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase**”

Întreprinderea SRL SPIVAN din or. Chisinau, str. Gh. Asachi 43/2
(denumirea întreprinderii) (adresa juridică)
cod fiscal 1004600041082 tel. 0-22-73-35-76
fax. 0-22-733576

reprezentată prin Coroban Ivan ingener-reglor notifică efectuarea

lucrarilor de reglare:

Instalatii utilizatoare de gaze:

1. Typ Cazan SCOTCH-640kW
2. Arzător Riello RLS 70, 232 - 814 kw

la obiectul industrial periculos Centrala termica cu abur al "Nature Land din str.Unirii 61 r-ul.Orhei

Lucrările de reglare vor fi efectuate în baza cărții tehnologice, instrucțiunii uzinei
producătoare (adresa amplasării obiectului)

Termen de efectuare a lucrărilor, de la 12.11.2024 până la 12.12.2024
(data, luna, anul) (carte tehnologică, instrucțiune etc.)

Persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor Coroban Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Asigurarea securității tehnice la obiectul industrial periculos în procesul de efectuare a lucrărilor de reglare se pune în sarcina SRL Spivan or. Chisinau str. Gh.Asachi 43/2
(denumirea întreprinderii)

Anexă: conform prevederilor art.10. (7) b) c) al legii nr.116/ 2012

b) copia avizului pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale; sau

c) copia contractului la executarea lucrărilor de reglare cu agentul economic specializat.

Confirm plenitudinea si autenticitatea informatiei prezentate. Informatiile corespund cu datele din documentele in baza carora se completeaza notificarea. Asigur executarea lucrarilor in conditii inofensive precum si respectarea exigentilor securitatii industriale indicate in actele legislative si documente normative tehnice de profil in scopul prevenirii incidentelor si avariilor inclusiv cu caracter tehnogen

Agentul economic specializat SRL Spivan director S. Bogdan L.Ș.
(denumirea întreprinderii) (numele, prenumele) (sema)

Notificarea este luata la evidenta cu nr. _____ din _____ in structura a AST
Inspectoratul National de Supraveghere Tehnica

(funcția)

(numele prenumele)

(semnatura)

L.Ș.

(data)

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
INTRARE Nr. <u>13628/24</u>
<u>12 noiembrie 2024</u>

07999-1314

resp Natur Land