



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a vestiarului stadionului în s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023			
		Luna				
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie-Decembrie	
1.	Semnarea contractului de antrepriză	03.01 – 20.01				
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)	21.01 – 25.01				
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile lucrătoare.	26.01 – 31.01				
4.	Executarea lucrărilor de demolare, betonare, zidire 1. Lucrări de desfaceri și demontări ale grinzilor și golurilor; 2. Lucrări de betonare la fundații și pereți; 3. Lucrări de construcție și izolare la acoperiș.		01.02 – 28.02			

5.	Executarea lucrărilor de reparație și finisare a edificiului 1. Lucrări de montare a ferestrelor și ușilor; 2. Lucrări de construcție la podele; 3. Lucrări de finisare interioară și tencuieli la fațadă; 4. Lucrări de canalizare și apă la interior.			01.03. – 30.04	
6.	Executarea lucrărilor de montaj 1. Lucrări de montaj a căzilor și boilerelor; 2. Lucrări de electricitate.			01.05. – 31.05	
7.	Predarea și recepția finală a lucrărilor, semnarea proceselor verbale.				01.06. – 31.07

Data completării: **27.12.2022**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**