



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția acoperișului și termoizolarea exterioară a sediului Primăriei s.Cărbuna, raionul Ialoveni cu amenajarea teritoriului.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022 - 2023				
		Luna					
		Septembrie Octombrie	Noiembrie Decembrie	Ianuarie Februarie	Martie Aprilie	Mai Iunie	
1.	Semnarea contractului de antrepriză	21.09 – 31.10					
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)		01.11 – 10.11				
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile lucrătoare.		11.11 – 15.11				
4.	Executarea lucrărilor de reparație 1.Lucrări de demolare a elementelor de acoperiș(ardezie, jgheaburi, burlane, glafuri); demontarea zidăriei; turnarea betoanelor. 2.Construcția acoperișului și a elementelor lui.		16.11. – 31.12				

5.	Executarea lucrărilor de reparație: 1.Lucrări de eficiență energetică – fațada: reparații de tencuieli interioare; termoizolare exterioară-interioară; aplicarea grunului. 2.Soclu.			01.01.–28.02		
6.	Executarea lucrărilor de reparație: 1.Pereu. 2.Planșeu. 3.Scară				01.03. – 15.04	
7.	Executarea lucrărilor de reparație: 1.Reparația trotuarului. 2.Amenajarea teritoriului.				15.03 – 30.04 01.05. –15.05	
8.	Predarea și recepția finală a lucrărilor, semnarea proceselor verbale.					16.05 – 30.05

Data completării: **20.09.2022**

Semnat:_____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**