

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Proiectarea, procurarea și instalarea a cinci centrale fotovoltaice cu o capacitate de 10 kW fiecare (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	Anul 2026			
		Luna				
		decembrie	ianuarie	februarie		
1.	Semnarea contractului de antrepriză	3-7 zile				
2.	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor		1-5 zile			
3.	Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice					
3.1	Construcții metalice pentru sistemul de susținere		5-10 zile			
3.2	Montaj panouri fotovoltaice		7-14 zile			

3.3	Montaj invertoare și echipamente de curent continuu		1-3 zile		
3.4	Cablare DC și AC			3-5 zile	
3.5	Montarea sistemului de împământare			1-3 zi	
3.6	Montarea sistemului de transmitere de date			1 zi	
3.7	Verificarea și testarea sistemului			1 zi	
4.	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat			14 zile	

Semnat:

Nume: Calmîș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Eco Schimb SRL