

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**" Lucrări de asigurare cu energie electrică a Parcului
industrial din or. Cimișlia "**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2021	
		Luna				
		1	2	...	6 (Iunie)	7 (Iulie)
1.	Organizare de șantier				Transportarea pilonilor (1 zi) / Pregătirea teritoriului pentru montare (1 zi)	Distribuirea pilonilor pe terenul de construcție (1 zi) și altele
2.	Obiect 01 - Categoria de lucrări: Montarea stâlpilor din beton armat (pilonilor)				3 zile	
3.	Obiect 02 - Categoria de lucrări: Montarea traversei pe pilon				4 zile	
4.	Obiect 03 - Categoria de lucrări: Suspendarea conductoarelor și fixarea lor				3 zile	
5.	Obiect 04 - Categoria de lucrări: Montarea podstanției (комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами - КТПУ-400/10/0,4кВ)				5 zile	
6.	Obiect 05 - Categoria de lucrări: Montarea întrerupătorului РЛНДз (разъединительный наружный рубильник)					1 zi
7.	Obiect 06 - Categoria de lucrări: Demontarea stâlpilor și conductoarelor vechi existente					4 zile

Data completării: 28.05.2021

Semnat: _____

Nume: Niculin Alexandr Victor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "NBU-PROICT" S.R.L.