

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

__ Lucrări de reparație a acoperișurilor la grădinițele de copii nr. 130 și nr. 149 subordonate DETS sectorul Ciocana

23 zile (in cazul incare conditiile climaterice vor fi favorabile, daca condițiile vor fi nefavorabile, graficul se va extinde minim cu 7 zile)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie .				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	2 zile				
2.	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	4 zile				
3.	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; - lipirea la cald si verificarea executiei)	2 zile				
...	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie..	3 zile				
	Incleierea membranelor (I strat).	5 zile				

	Incleierea membranei bituminoase (II strat)	5 zile				
	Glafuri	1 zile				
	Incarcarea si transportarea deseurilor	1 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**