

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea
trotuarului)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare	Săptămîna 3			
2.	Lucrări pregătitoare: Tăierea asfaltului Săpături mecanizate/manuale + transport pământ Pregătire platformei	Săptămîna 3			
3.	Executarea stratului de fundație din pietriș (sub borduri)	Săptămîna 4			
4.	Montarea bordurilor	Săptămîna 4	Săptămîna 1 Săptămîna 2		
5.	Executarea fundației din beton		Săptămîna 2		
6.	Executarea stratului de fundație din pietriș (sub pavaje)		Săptămîna 3		
7..	Montarea pavajului		Săptămîna 3 Săptămîna 4		
8..	Finisaje Rostuire Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar		Săptămîna 4		

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 03.06.2026

Nume: Umaneț Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”