

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrări de construcție.Centrala electrică fotovoltaică cu puterea de 50 kW** **amplasată în raionul Glodeni,sat. Vișoara, cod cadastral 4842306.203** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		Anul 2026	
		decembrie	decemb	Ianuarie	
1.	Organizare de șantier				
2.	Categoria de lucrări: Construcția LEA 10kV Montarea PT	5 zile mobilizare Transportarea materialelor,pr egatirea locului de lucru	15 zile montare LEA 10kV montare PT		
3.	Categoria de lucrări: Montare construcției , Panourile fotovoltaice si Invertoare si retea DC.			15 zile Executare montare construcție. Montare panouri,montare inverter si rețeaua DC	
4	Categoria de lucrări: Recepția Finală			15 Zile Recepția finală si darea în exploatare ANRE RED NORD	

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 45 zile, care curge din emiterii către semnare prezentului contract de către organele competente și înștiințării antreprenorului.

Semnat:/_____/

Nume:CILIUTA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„ATLASMONTAJ

