

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

[Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la Centrul de Creație a Copiilor Ghiocel](#)

[Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a acoperișului la Liecul Teoretic Petru Zadnipru](#)

[Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a acoperișului la Școala primară nr. 95](#)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie . Finalizarea 14 septembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	5 zile				
2.	Beton turnat	2 zile				
3.	Sat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	7 zile				
...	Amorsarea suprafetelor Incleierea membranelor bituminoase totale.	2 zile				

	Incleierea membranei bituminoase	5 zile				
	Transportul deeurilor	1 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**